

Hr. 19395/07.12.2020

RAPORT

asupra finanțării proiectului „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”, derulat de Raionul Strășeni, Republica Moldova

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Strășeni din Republica Moldova, al desfășurării unor activități reciproc avantajoase și susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, în data de 01 martie 2018 a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.6/18.01.2018.

Raionul Strășeni a solicitat Consiliului Județean Vaslui prin adresa nr. 749 din 22 august 2019, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 13030 din 23 august 2019, susținerea financiară pentru implementarea proiectului „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”.

Prin Hotărârea nr. 154/20.09.2019, Consiliul Județean Vaslui a aprobat finanțarea proiectului „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” propus de Raionul Strășeni, Republica Moldova, cu o valoare totală de 104.554,26 Euro din care: suma de 94.098,83 Euro (reprezentând 90,00%) finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul Județean și suma de 10.455,43 Euro (reprezentând 10,00%) finanțată de Consiliul raional Strășeni.

Perioada de implementare a proiectului este 20.09.2019 - 31.12.2020, conform Acordului de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 154/2019.

Proiectul prevede executarea lucrărilor de reconstrucție capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Strășeni.

Consiliul Raional Strășeni a transmis pe e-mail în data de 23.11.2020 cererea de plată finală nr. 397/09.11.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 18652/25.11.2020.

Cheltuielile efectuate pe toată perioada de implementare a proiectului au vizat următoarele:

Tip cheltuiala	Suma totala aprobata (MDL)	Suma totala platita (moneda locala MDL) (100%)	Din care	
			suma solicitata de la CJV (90%)	suma platita de APL R.Moldova (10%)
1	2	3=4+5	4	5
Lucrări de reconstrucție capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie)	2.061.712,53	1.378.765,86	1.240.889,28	137.876,58
Lucrări CP 1/nov. 2019		358.984,12	323.085,71	35.898,41
Lucrări CP 2/nov. 2019		553.433,40	498.090,06	55.343,34
Lucrări CP 3/nov. 2020 (finală)		466.348,34	419.713,51	46.634,83
Serviciu de supraveghere tehnică a obiectului de construcție (Dirigenție de șantier)	23.460	15.384,00	13.845,60	1.538,40

Servicii CP 1/nov. 2019		6.000,00	5.400,00	600,00
Servicii CP 2/nov.2019		9.384,00	8.445,60	938,40
Servicii CP 3/nov. 2020 (finală)		0,00	0,00	0,00
Serviciu de control de autor a obiectului de construcție de către organizația de proiectare (Asistență tehnică)	6.540	4.316,40	3.884,76	431,64
Servicii CP 1/nov. 2019		1.700,40	1.530,36	170,04
Servicii CP 2/nov. 2019		2.616,00	2.354,40	261,60
Servicii CP 3/nov. 2020 (finală)		0,00	0,00	0,00
Total MDL:	2.091.712,53	1.398.466,26	1.258.619,64	139.846,62

Valoarea sumelor solicitate la decontare, pentru cererile de plată depuse în perioada de implementare a proiectului sunt următoarele:

Nr. cerere plată	Suma autorizată (MDL) (100%)	Suma solicitată de la Consiliul Județean Vaslui (MDL) (90%)	Curs valutar EUR/MDL/data	Suma autorizată pt. decontare (EUR)
1	366.684,52	330.016,07	19,4006/19.11.2019	17.010,61
2	565.433,40	508.890,06	19,1700/28.11.2019	26.546,17
3	466.348,34	419.713,51	19,8971/20.08.2020	21.094,20
TOTAL	1.398.466,26	1.258.619,64		64.650,98

În concluzie, față de suma aprobată pentru cofinanțarea proiectului „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” în valoare de **94.098,83 euro**, s-a utilizat suma de 64.650,98 euro, înregistrându-se o economie în sumă de **29.447,85 euro**.

Principalele lucrări executate în cadrul proiectului au fost:

- turnare centură perimetrală din beton armat;
- montare căpriori, pene, cosoroabe, popi, clești, contrafișe și scaune;
- realizare astereală;
- montare țiglă metalică - 1401 m²;
- montare sistem de scurgere al apelor pluviale, realizat din jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv - 213,5 ml;
- montare sistem de scurgere al apelor pluviale, realizat din burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv - 160 ml.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 din Acordul - Cadru de finanțare, Consiliul Raional Strășeni a transmis pe e-mail în data de 20.11.2020 Raportul final de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a acțiunilor cuprinse în acordul de finanțare.

Raportul de audit independent, atașat Raportului final de justificare a cheltuielilor aferente proiectului, conform prevederilor art. 6 alin. 4 din acord a fost trimis pe e-mail în data de 20.11.2020.

Prin Raportul de audit se certifică următoarele:

- cheltuielile de proiect sunt raționale după caracterul lor legal, acest lucru fiind confirmat prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29/RT din 24.09.2020;

- cheltuielile de proiect corespund condițiilor Acordului-Cadru de finanțare încheiat între Consiliul Raional Strășeni și Consiliul Județean Vaslui ;
- cheltuielile de proiect corespund obiectivului propus al proiectului;
- mijloacele financiare ale proiectului sunt eligibile în conformitate cu termenii și condițiile Acordului-Cadru de finanțare și sunt reflectate în evidența contabilă a Consiliului Raional Strășeni;
- mijloacele financiare ale proiectului corespund angajamentelor contractului de antrepriză și a devizului de cheltuieli, a contractelor de supraveghere de autor și supraveghere tehnică și de verificare a calității;
- mijloacele financiare ale proiectului sunt confirmate prin documente de angajament și de plată, înregistrate conform legislației în vigoare;
- rapoartele de justificare a cheltuielilor proiectului sunt în limita valorii proiectului aprobat prin Acordul-Cadru de finanțare;
- proiectul a fost realizat în totalitate la valoarea de 71.834,42 euro, ceea ce constituie 69% din valoarea inițial planificată de 104.554,26 euro;
- raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului a fost prezentat în baza documentelor efective (proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, a actelor de predare-primire a serviciilor executate, facturilor fiscale și a documentelor de plată) în valută (EURO) la cursul de schimb EUR/MDL de la data întocmirii cererii de plată de către Consiliul Raional Strășeni;
- se confirmă valoarea totală a contribuției Consiliului Județean Vaslui în valoare de 64.650,98 euro.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul și-a atins obiectivele și a fost implementat cu succes.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat -			
Verificat - Emilian Agafiței	Director executiv DDC	04.11.2020	
Întocmit - Gabriel-Cristian Airinei - Alina Albu	Consilier DDC Consilier DDC	04.11.2020	

Raport de Justificare a cheltulellor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare

1. Denumirea proiectului	„Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”
2. Rezumatul proiectului	Grupul țintă: Beneficiari direcți: Anual Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni prestează servicii medicinale: - secția de internare – 11784 pacienți - servicii de diagnostic (imagistică și ultrasonografie) – 3616 pacienți - tratament staționar în secția obstetrică și ginecologie, chirurgie și tratament, reanimare – 3234 pacienți. - colectivul de personal medical 238 persoane. Beneficiari indirecti: - 91500 de persoane, locuitori din orașele și satele raionului Strășeni. Promovarea proiectului și a finanțatorului: În cadrul proiectului, din surse proprii ale beneficiarului, vor fi editate 900 de pliante informative, două bannere care vor conține informații despre proiect, finanțator, etc. La intrarea în Spital a fost instalată o placă informativă, cu inscripția denumirii proiectului, finanțatorul CJ Vaslui, suma oferită, etc. Activitățile proiectului includ și măsuri de maximă transparență, reflectarea în presa locală și națională.
3. Descrierea activităților realizate	3.1 Instituirea grupului de lucru pentru achiziționarea lucrărilor de construcție, serviciilor de supraveghere tehnică și monitorizarea implementării proiectului – realizat. 3.2 Organizarea și desfășurarea (în baza Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice) proceduri de achiziție publică a lucrărilor de construcție – realizat 3.3 Achiziționarea prin contracte separate de mică valoare a serviciului de supraveghere tehnică a obiectului de construcție (1 serviciu) și serviciului de control de autor a obiectului de construcție de către organizația de proiectare (1 serviciu) – realizat. 3.4 Executarea lucrărilor de reconstrucție capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni - (1lucrare) – în curs de realizare. Sa reconstruit capital acoperișul cu o suprafață de 1401 m² din țiglă metalică. Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale din țigleaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv - 213,5 m.l și burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv d120 – 160 m.l.
4. Rezultatele obținute	Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni, în baza proiectului de execuție №2-05-2019, cu o suprafață de 1401 m ² din țiglă metalică. Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale din țigleaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv - 213,5 m.l și burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv d120 – 160 m.l.

I. Cheltuieli efectuate in perioada: noiembrie 2019

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (MDL)	Nr. si data docum. de plata	Suma totala platita (MDL)	Din care	
					suma solicitata de la CJV (MDL)	suma platita de APL Republica Moldova (MDL)
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1. Lucrări de reconstrucție capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni, conform contractului de antrepriză nr. 32 din 22 octombrie 2019.	EAA001257079 din 12.11.2019	358984,12	1137 din 13.11.2019 și 1138 din 13.11.2019	358984,12	323085,71	35898,41
2. Serviciile de supraveghere de autor la obiectul „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”, conform contractului nr 61 din 18 octombrie 2019.	IM1224649 din 12.11.2019	1700,40	1141 din 13.11.2019	1700,40	1530,36	170,04
3. Serviciile de supraveghere tehnică și verificarea calității la executarea lucrărilor de construcție la obiectul „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”, conform contractului nr. 60 din 18 octombrie 2019.	JB4931775 din 12.11.2019	6000,00	1140 din 13.11.2019	6000,00	5400,00	600,00
TOTAL: (MDL)				366684,52	330016,07	36668,45

În baza cererii de plată nr. 616 din 19.11.2019, curs de schimb (EUR/MDL) 1,0 EURO / 19,40 MDL (de la data întocmirii cererii de plata 28.11.2019)

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 17.011,14 Euro

Rambursat din partea CJ Vaslui – 17.010,61 Euro la data de 20.12.2019

II. Cheltuieli efectuate în perioada: noiembrie 2019

Tip cheltuieli, pe capitole, conform bugetului anexat fișei de proiect, nr. și data contract	Nr. și data factura	Suma înscrisă pe factura (MDL)	Nr. și data docum. de plată	Suma totală platită (MDL)	Din care	
					suma solicitată de la CJV (MDL)	suma platită de APL Republica Moldova (MDL)
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1. Lucrări de reconstrucție capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni, conform contractului de antrepriză nr. 32 din 22 octombrie 2019.	EAA001325102 din 22.11.2019	553433,40	1186 din 26.11.2019 și 1187 din 26.11.2019	553433,40	498090,06	55343,34
2. Serviciile de supraveghere de autor la obiectul „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”, conform contractului nr 61 din 18 octombrie 2019.	IM1224653 din 21 11 2019	2616,00	1188 din 26 11 2019	2616,00	2354,40	261,60
3. Serviciile de supraveghere tehnică și verificarea calității la executarea lucrărilor de construcție la obiectul „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”, conform contractului nr. 60 din 18 octombrie 2019.	EAA001306571 din 20.11.2019	9384,00	1189 din 26.11.2019	9384,00	8445,60	938,40
TOTAL: (MDL)				565433,40	508890,06	56543,34

În baza cererii de plată nr. 624 din 28.11.2019, curs de schimb (EUR/MDL) 1,0 EURO / 19,17 MDL (de la data întocmirii cererii de plată 28.11.2019)

Suma solicitată (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 26.546,17 Euro

Rambursat din partea CJ Vaslui – 26.546,17 Euro la data de 20.12.2019

III. Cheltuieli efectuate in perioada: iulie 2020

Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (MDL)	Nr. si data docum. de plata	Suma totala platita (MDL)	Din care	
					suma solicitata de la CJV (MDL)	suma platita de APL Republica Moldova (MDL)
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1. Lucrări de reconstrucție capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni, conform contractului de antrepriză nr. 32 din 22 octombrie 2019.	EAA002747665 din 15.07.2020	466348,34	455 din 21.07.2020 și 456 din 21.07.2020	466348,34	419713,51	46634,83
TOTAL: (MDL)				466348,34	419713,51	46634,83

În baza cererii de plată nr. 397 din 09.11.2020, curs de schimb (EUR/MDL) 1,0 EURO / 19,8971 MDL (de la data întocmirii cererii de plată 20.08.2020)

Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 21.094,20 Euro

IV. Suma solicitata (EUR) în total de la demararea proiectului: 64.650,98 Euro


Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității teritoriale administrative din Republica Moldova:

Președinte al raionului Strășeni

Pavel TAMACIUC

Comtabil șef

Gobja Veronica



Președinte al raionului Strășeni, pentru proiectul "Reconstrucția capitală a acoperișului Blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni."

Conferm originalul.



"Molbiz Audit" SRL

MD-2075, mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin 48, ap. 145
c/f: 1012600041/12, nr. 1902028 din Registrul public al entităților de audit

Nr. 21 din 17 noiembrie 2020

RAPORT AL AUDITORULUI INDEPENDENT aferent constatării pentru Consiliul Județean Vaslui a informației de finanțare și a costurilor raportate în cadrul proiectului "Reconstrucția capitală a acoperișului bl. 3 (chirurgie) la Instituția MSP Spital Raional Strășeni".

Către conducerea Consiliului Raional Strășeni,
str. Mihai Eminescu 28, Strășeni, MD - 3701, Republica Moldova

În conformitate cu prevederile art.8, aliniatul (1) din Acordul-Cadru de Finanțare, aprobat prin Decizia nr. 4/19 din 16.08.2019 a Consiliului Raional Strășeni din Moldova și a Hotărârii nr.154/2019 a Consiliului Județean Vaslui din România și prevederile contractului nr. 28 din 09.09.2020 pentru prestarea serviciilor de audit, am efectuat procedurile convenite în scopul verificării eligibilității cheltuielilor raportate de către Consiliul Raional Strășeni din Moldova în vederea realizării proiectului "Reconstrucția capitală a acoperișului bl. 3 (chirurgie) la Instituția MSP Spital Raional Strășeni" pentru perioada de implementare 20 septembrie 2019 – 31 decembrie 2020.

Angajamentul nostru este realizat în conformitate Standardelor Internaționale pentru Servicii Conexă - ISRS 4400 "Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informațiile financiare". Procedurile au fost efectuate doar pentru a confirma eligibilitatea și corectitudinea utilizării surselor financiare de către Consiliul Raional Strășeni din Moldova în scopul realizării proiectului "Reconstrucția capitală a acoperișului bl. 3 (chirurgie) la Instituția MSP Spital Raional Strășeni" pentru perioada de implementare 20 septembrie 2019 – 31 decembrie 2020.

Activitatea noastră a constat în următoarele proceduri:

- 1) Am analizat prevederile Acordului-Cadru de finanțare încheiat între Consiliul Raional Strășeni (Moldova) și Consiliul Județean Vaslui (România) privind implementarea proiectului "Reconstrucția capitală a acoperișului bl. 3 (chirurgie) la Instituția MSP Spital Raional Strășeni" pentru perioada de raportare 20 septembrie 2019 – 15 septembrie 2020 și am verificat documentele corespunzătoare, pentru a determina dacă cheltuielile de proiect:
 - 1.1. Sunt raționale după caracterul lor legal;
 - 1.2. Corespund condițiilor Acordului-cadru de finanțare încheiat între Consiliul Raional Strășeni (Moldova) și Consiliul Județean Vaslui (România);
 - 1.3. Corespund obiectivului propus al proiectului.
- 2) Am verificat utilizarea mijloacelor financiare la implementare a proiectului și documentele corespunzătoare cu scopul de a determina dacă acestea:
 - 2.1. Sunt eligibile în conformitate cu termenii și condițiile Acordului-Cadru de finanțare;
 - 2.2. Corespund angajamentelor contractului de antrepriză, a devizului de cheltuieli, contractelor de supraveghere de autor și supraveghere tehnică, și verificarea calității.

- 2.3. *Sunt confirmate prin documente de angajament și de plată, întocmite conform legislației în vigoare;*
- 3) Am analizat rapoartele de justificare a cheltuielilor proiectului prezentate finanțatorului cu scopul de a determina dacă:
- 3.1. *Corespund valorii proiectului aprobate prin Acordul-Cadru de finanțare;*
 - 3.2. *Raportul de cheltuieli a fost prezentat corect și fidel în baza documentelor efective (proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, a actelor de predare-primire a serviciilor executate, facturilor fiscale și a documentelor de plată).*

Raportăm mai jos constatările noastre:

La efectuarea procedurilor din punctul 1) de mai sus, am constatat că cheltuielile de proiect:

- Sunt raționale după caracterul lor legal. Acesta este confirmat și prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor obiectului "Reconstrucția capital a acoperișului blocului 3 (chirurgie) a Spitalului raional Strășeni nr.29/RT din 24 septembrie 2020.
 - Corespund condițiilor Acordului-Cadru de finanțare încheiat între Consiliul Raional Strășeni (Moldova) și Consiliul Județean Vaslui (România);
 - Corespund obiectivului propus al proiectului.
- Pentru aceasta am efectuat vizită la fața locului, în urma inspectării am constatat că a fost efectuată reconstrucția capitală a acoperișului clădirii blocului 3 (chirurgie) a Spitalului raional Strășeni și anume:*
- *învelirea acoperișului cu țiglă metalică (prevopsită, RAL-8017) pe o suprafață de 1401 m.p.,*
 - *a fost montat sistemul de scurgere a apelor pluviale cu utilizarea jgheaburi și burlane (d 120, tip brass din tablă protejată anticoroziv).*
 - *construcția șarpantei cu utilizarea lemn nou de conifere, elementele din lemn au fost tratate antiseptic și ignifug prin impregnare,*
 - *cosoroabele au fost fixate cu ancoraje incorporate în beton, centura de beton a fost executată pe toată lungimea parapetului.*
 - *toate elementele din lemn care contactează cu suprafețele din beton și metal au fost izolate cu un strat de ruberoid,*
 - *toate îmbinările principale sunt executate cu utilizarea elementelor metalice, cu buloane și elementele metalice sunt gruntuite și vopsite.*

La efectuarea procedurilor din punctul 2) am constatat că mijloacelor financiare ale proiectului:

- Sunt eligibile în conformitate cu termenii și condițiile Acordului-Cadru de finanțare și sunt reflectate corespunzător în evidența contabilă a Consiliului Raional Strășeni (Moldova);
- ~~Corespund angajamentelor contractului de antrepriză și a devizului de cheltuieli, a contractelor de supraveghere de autor și supraveghere tehnica și de verificare a calității.~~
- Sunt confirmate prin documente de angajament și de plată, înregistrate conform legislației în vigoare. În acest sens, am verificat sursele de finanțare primite, contractele încheiate de beneficiar și toate documentele de angajament și de plată în scopul realizării proiectului. Astfel, cheltuielile efective aferente proiectului au constituit suma de 1 398 466,26 MDL, echivalent de 71 834,42 EUR și sunt corespunzător evidențiate în contabilitatea instituției Consiliului Raional Strășeni.

- Am reconciliat soldurile cu furnizorul lucrărilor de construcție și nu am constatat divergențe.

La efectuarea procedurilor din punctul 3) am constatat că rapoartele de justificare a cheltuielilor proiectului prezentate finanțatorului:

- Sunt în limita valorii proiectului aprobat prin Acordul-Cadru de finanțare.
Efectiv, proiectul a fost realizat în totalitate, la valoarea de 71 834,42 EUR, ceea ce constituie 69% din valoarea inițial planificată de 104 554,26 EUR, după cum este constatat în tabelul de mai jos.

Valoarea proiectului conform Acordului de finanțare vizavi valorii efective al acestuia

Articol	Valoarea proiect conform Acordului		Valoarea efectivă a proiectului	
	EUR	MDL	EUR	MDL (la curs BNM din data cererilor de plată)
1	2	3	4	5
Valoarea totală	104 554,26	2 091 712,52	71 834,42	1 398 466,26
inclusiv:				
- Valoarea finanțată și solicitată de la Consiliul Județean Vaslui (90%)	94 098,83	1 882 541,19	64 650,98	1 258 619,64
- Valoarea finanțată de Consiliul Raional Strășeni (10%)	10 455,43	209 171,33	7 183,44	139 846,62

Valoarea efectivă a proiectului în baza cererilor de plată

Valoarea proiectului efectiv conform documentelor la data întocmirii cererii de către Consiliul Raional Strășeni						
Data cererii	19.11.2019		28.11.2019		09.11.2020	
Valuta	EUR	MDL (curs EUR/MDL)	EUR	MDL (curs EUR/MDL)	EUR	MDL (curs EUR/MDL)
Valoarea totală	18 900,68	366 684,52	29 495,74	565 433,40	23 438,00	466 348,34
Inclusiv valoarea finanțată și solicitată de la Consiliul Județean Vaslui	17 010,61	330 016,07	26 546,17	508 890,06	21 094,20	419 713,51

Finanțarea efectiv încasată de la Consiliul Județean Vaslui la data de 23 decembrie 2019 a constituit suma de 43 556,78 EUR. Diferența de sumă care a fost achitată cu furnizorii lucrărilor de construcție a fost contribuită de către Beneficiar din surse bugetare.

Astfel, la data de 15.09.2020 valoarea finanțării ce urmează a fi primită de la Consiliul Județean Vaslui constituie suma de 21 094,20 EUR (valoarea efectivă spre finanțare a proiectului de 64 650,98 EUR minus suma încasată de 43 556,78 EUR).

- Raportul de justificare a cheltuielilor aferente proiectului a fost prezentat în baza documentelor efective (proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, a actelor de predare-primire a serviciilor executate, facturilor fiscale și a documentelor de plată) în valută (EUR) la cursul de schimb EUR/MDL de la data întocmirii cererii de plată de către Consiliul Raional Strășeni.

Deoarece procedurile întreprinse de noi nu reprezintă un audit sau o revizuire realizată în conformitate cu *Standardele Internaționale de Audit* sau *Standardele Internaționale privind Angajamentele de Revizuire*, noi nu exprimăm nici o opinie sau asigurare cu privire la rapoartele financiare emise de Consiliul Raional Strășeni.

Raportul nostru este emis exclusiv pentru scopul stabilit în primul alineat al acestui raport și pentru a informa Consiliul Raional Strășeni (Moldova) și Consiliul Județean Vaslui (România) și nu este utilizat în nici un alt scop sau pentru a fi distribuit altor părți. Acest raport se referă doar costurilor raportate de către Consiliul Raional Strășeni (Moldova) în vederea realizării proiectului "Reconstrucția capitală a acoperișului bl. 3 (chirurgie) la Instituția MSP Spital raional Strășeni" pentru perioada de implementare a proiectului 20 septembrie 2019 - 31 decembrie 2020.

Data: 17 noiembrie 2020

Auditor, Oleinic Vadim
Director „Molbiz Audit” SRL



Președinte, Consiliul Județean Vaslui, pentru
proiectul "Reconstrucția capitală a acoperișului
Blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară
Publică Spital raional Strășeni".
Confirmație originalul.





DISPOZIȚIE nr. 73
din 21 septembrie 2020

Cu privire la instituirea Comisiei
de recepție la terminarea lucrărilor



În conformitate cu prevederile art. 54 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, emit prezenta DISPOZIȚIE:

1. Se instituie Comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de construcție capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” și „Lucrări de reparație capitală a secției de internare la IMSP Spitalul raional Strășeni”, în următoarea componență:

TAMACIUC Pavel	- președinte al raionului, președintele Comisiei
Membrii Comisiei:	
SÎRBU Nicolae	- șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale
ȘOIMU Ioana	- director al IMSP Spitalul raional Strășeni
ȚÎSARI Maria	- consilier raional
CONOVALI Iulian	- consilier raional
LOZOVANU Ion	- consilier raional
TABACARU Valeriu	- consilier raional

2. Se pune în sarcina Comisiei:

- examinarea și verificarea lucrărilor de construcție a obiectului „Lucrări de construcție capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” și „Lucrări de reparație capitală a secției de internare la IMSP Spitalul raional Strășeni” la terminarea lucrărilor, cu ieșire în teritoriu, pe data de 24 septembrie 2020, ora 10:00.
- întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu respectarea Regulamentului precitat.

3. Se pune în seama șefului Direcției economie, construcții și politici investiționale să comunice membrilor Comisiei de recepție, executantului și proiectantului despre data începerii recepției.

4. Se desemnează responsabil de executarea prezentei dispoziții șeful Direcției economie, construcții și politici investiționale (N. Sîrbu).

5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.

6. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Președinte al raionului,



Pavel TAMACIUC

...cunoscută către comisia judecătorească, pentru
proiectul "Reconstrucția capitală a
acoperișului blocului 3C (chirurgie) la
Institutia Medico-Sanitară Publică Spitalul
Strășeni". Conform cu originalul.

Anexa nr. 1

Contractului de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 29 /RT din 24 septembrie 2020

privind lucrarea **„Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Institutia Medico – Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”** este executat în adrul Contractului de Antrepriză nr. 32 din 22 octombrie 2019 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, și SRL „Tehnosimplex”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.09.2020, conform DISPOZIȚIEI Nr. 73 din 21 septembrie 2020 fiind formată din:

TAMACIUC Pavel	- președinte al raionului, președintele Comisiei
SÎRBU Nicolae	- șef al Direcției economie, construcții și politici Investiționale
Membrii Comisiei:	
ȘOIMU Iolana	- director al IMSP Spitalul raional Strășeni
ȚÎSARI Maria	consilier raional
CONOVALI Iulian	- consilier raional
LOZOVANU Ion	- consilier raional
TABACARU Valeriu	- consilier raional.

2. Au mai participat la recepție:

CERVATIUC Igor	- responsabil tehnic
SOLODCHI Roman	- director „Sorom Proiect” SRL.
BEGLIȚA Ghenadie	- director SRL „Tehnosimplex”

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
lucrările au fost executate calitativ conform Contractului de Antrepriză în valoare de 1 378 765,86 lei și devizului de cheltuieli cu respectarea normativelor și legii în vigoare

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
receptionarea lucrărilor terminate

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8001110.396.03, adresa poștală r-nul Strășeni, mun. Strășeni str. Toma Ciorbă, 11/1 destinația **„Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Institutia Medico – Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”** suprafața la sol 1316.8 m.p. suprafața totală 3950,4 mp, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 24 septembrie 2020, la 10:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție fin:

TAMACIUC Pavel

SÎRBU Nicolae

Membrii Comisiei:

ȘOIMU Ioana

ȚISARI Maria

CONOVALI Iulian

LOZOVANU Ion

TABACARU Valeriu

CERVATIUC Igor

SOLODCHI Roman

BEGLIȚA Ghenadie



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico – Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”



2020

Petru Vasilescu
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico – Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTII

" "

L.Ș. _____

(st)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL: /

2020



*Lista documentației scrise și desenate, care trebuia prezentată,
au lipsit sau sunt incomplete piesele:*

7

INVESTITORUL:
Aparatul președintelui raionului Strășeni




EXECUTANTUL:
SRL „Tehnosimplex”.



Lista lucrărilor ce urmau a fi executate:

„Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico – Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” a fost executată în baza proiectului tehnic fără abateri și cu respectarea normativelor din domeniul construcțiilor în vigoare și a Contractului de Antrepriză nr.32 din 22 octombrie 2019.



INVESTITORUL:

Aparatul președintelui raionului Strășeni




EXECUTANTUL:

SRL „Tehnosimplex”.



*Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate
cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție*

INVESTITORUL:
Aparatul preșe



EXECUTANTUL:
SRL „Tennosimplex”

