

RAPORT

asupra finanțării proiectului "Construcția casuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbrava”, derulat de Raionul Soroca, Republica Moldova

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Soroca din Republica Moldova, al întreprinderii de activități reciproc avantajoase, al susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, a fost semnat Acordul de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale în data de 26 iunie 2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2009.

Prin adresa nr. 493 din 11 iulie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 10137 din 13 iulie 2018, raionul Soroca (Republica Moldova) solicită Consiliului Județean Vaslui susținerea financiară pentru implementarea proiectului "Construcția casuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți La Dumbrava".

Prin Hotărârea nr. 114/2018, Consiliul Județean Vaslui aprobă finanțarea proiectului "Construcția casuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți La Dumbrava", propus de Raionul Soroca, Republica Moldova, cu o valoare totală de 150.918,80 Euro din care: suma de 100.000,00 Euro finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul județean și suma de 50.918,80 Euro finanțată de Consiliul raional Soroca.

Perioada de implementare a proiectului este de la data 24.07.2018 – 31.12.2019, conform Acordului de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 114/2018.

Prin proiect se dorește construirea a 4 căsuțe într-o tabără de odihnă pentru copii și adolescenți din Raionul Soroca, Republica Moldova. În anul 2018 au fost construite 2 căsuțe de odihnă, urmând ca în anul 2019 să fie construite celelalte două căsuțe prevăzute în proiect.

În data de 29.11.2018, Consiliul Raional Soroca a depus cererea de plată parțială (nr. 1) a proiectului, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17879/29.11.2018, însoțită de toate documentele justificative ale cheltuielilor din perioada de referință. Urmare a verificărilor efectuate, activitățile și cheltuielile corespund cu Fișa de proiect și cu prevederile Acordului de finanțare anexe ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 114/2018.

Principalele tipuri de cheltuieli au fost:

Tip cheltuiala	Suma totala aprobata (MDL)	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
			suma solicitata de la CJV	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3=4+5	4	5
Infrastructura				
1. Executie Infrastructura				
Construcia casutelor de la Tabara de odihna pentru copii si adolescenti La Dumbrava	2.996.376,00 lei	1.340.964,12 lei	888.522,83 lei	452.441,29 lei
2. Responsabil tehnic				
Servicii de supraveghere tehnica de lucrari de constructie a casutelor de la tabara de odihna	22.000,00 lei	15.649,75 lei	10.369,52 lei	5.280,23 lei
Total lei MD:		1.356.613,87 lei	898.892,35 lei	457.721,52 lei

Valoarea totală a cheltuielilor autorizate este de 1.356.613,87 MDL, din care valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui reprezintă 898.892,35 MDL (66,26%), echivalentul a 46.223,15 Euro, la cursul de schimb (EUR/MDL) 1 euro = 19,4468 MDL.

În consecință, plata pentru rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului a fost aprobată și prin referința bancară nr. 038TEXT183480001 din data 14.12.2018 a fost achitată suma de 46.223,15 Euro, reprezentând valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui pentru cererea de plată intermediară nr. 1 aferentă proiectului **"Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava"** implementat de Raionul Soroca, Republica Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 și 3 din Acordul – Cadru de finanțare, Consiliul Raional Soroca a depus la data de 29.11.2018 *Raportul intermediar de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a acțiunilor cuprinse în acordul de finanțare*, care este atașat prezentului raport, conform prevederilor art. 6 alin. 4 din acord.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu



Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Chircu Mihaela	Director DDC	17. 01. 2019	16
Verificat – Vasiliu Cristina	Șef Serviciu	17. 01. 2019	Amde
Întocmit – Enache Andreea	Consilier	17. 01. 2019	Enache

Raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare

1. Denumirea proiectului	„ Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbravă”
2. Rezumatul proiectului	Obiective generale ale proiectului: ➤ Stimularea dezvoltării socio-economice a zonei de frontiera Romania- Moldova, prin întărirea cooperării transfrontaliere între autoritățile și instituțiile publice implicate în educația tinerei generații; ➤ Intensificarea schimburilor și contactelor între tinerii de pe cele doua maluri ale Prutului, facilitând împărtășirea unor valori comune și transferul de cunoștințe și experiență. Obiectivele specifice ale proiectului: ➤ Crearea condițiilor de odihnă calitative elevilor din Raionul Soroca, Republica Moldova și Județul Vaslui, România în vederea dezvoltării ulterioare a schimbului de experiență și a bunelor practici pe diverse domenii; ➤ Construcția a patru căsuțe de Odihnă de la Tabăra de Vară „La Dumbravă” din municipiul Soroca, Republica Moldova; ➤ Promovarea imaginii României și Republicii Moldova la nivel internațional în domeniul educațional contemporan a tinerilor. Grupul țintă: ➤ 1500 copii și adolescenți care vor beneficia de odihna pe timpul vacanței de vară

	➤ 15 cadre didactice, lucrători tehnici, angajații Taberei Beneficiari Indirecți: ➤ Părinții și bunicii, copiii/nepoții cărora se vor odihni în Tabără; ➤ Direcțiile de Învățământ, liceele, gimnaziile și școlile din raionul Soroca, Republica Moldova și România de unde copiii vor fi selectați și implicați în procesul educativ al Taberei, ➤ APL-urile de nivelurile I și II din Republica Moldova și România, responsabile de crearea condițiilor și oportunităților de dezvoltare contemporană pentru copii și tineri.
3. Descrierea activităților realizate	Activitatea 1: Achiziția execuției lucrărilor, "Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava". Perioada de realizare a activității: 24.07.2018 -21.08.2018 În conformitate cu prevederile Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Raional Soroca în calitate de autoritate contractantă, a efectuat toate etapele procesului de achiziție publică. 1.1 Pregătirea documentației de achiziții A fost pregătit dosarul pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava" În cadrul documentației de atribuire au fost menționate cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura ofertanților o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Un alt Grup de Lucru pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a

	căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava" nu a fost instituit, Grupul de Lucru a activat în componența stabilită prin Dispoziția Președintelui Raionului Soroca nr.118 din 10.10.2016 cu modificările ulterioare: Dispoziția nr. 158 din 30.12.2016, nr.207 din 11.09.2017, nr.18 din 30.01.2018, nr.112 din 20.09.2018. 1.2 Organizarea licitației și achiziția lucrării. A fost elaborat și transmis pentru publicare anunțul de participare în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 58 din 24.07.2018. La solicitarea potențialilor ofertanți a fost expediată Documentația de atribuire, oferite clarificări privind documentația de atribuire și oferite răspunsuri la întrebările acestora. La concursul ofertelor de preț nr 18/03349 din 09.08.2018 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava", (Proiect nr. 112/2017) au participat 7 agenți economici: 1. SRL "Proiect Gabion", 2. SRL "Mega Nord Construct", 3.SRL "Pngladcons", 4. SRL "Noni-In", 5. SRL "Constructiv Grup", 6. SRL "Consolex-Com", 7. SRL "Regina Lemn Plast" . În rezultatul evaluării și examinării după criteriul-cel mai mic preț cu îndeplinirea condițiilor din caietul de sarcini și luând în considerație argumentările și justificările ofertelor depuse la Concursul Ofertelor de Preț nr.18/03348 din 09.08.2018, publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr.58 din 24.07.2018 pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava", Grupul de Lucru a decis, contractul să fie semnat cu SRL "Constructiv Grup". Data semnării Contractului cu SRL
--	--

	"Constructiv Grup" este 21.08.2018. Contractul este valabil până la 31 decembrie 2018. Copia documentelor menționate anterior sunt anexate la raport. Activitatea 2. Execuția lucrării de construcție a căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava". Perioada de realizare a activității: 22.08.2018 – 31.12.2018 Lucrările au fost realizate conform Autorizației de construire nr.38/c-18 din 24 august 2018 obținută în baza prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09 iulie 2010 și cu respectarea Proiectului de execuție, a caietului de sarcini, a listelor de cantități și a detaliilor de execuție elaborate de proiectant. Aceste obligații sunt stipulate în contractul de lucrări care a fost încheiat cu firma câștigătoare în urma procedurii de achiziție publică.(21.08.2018) În urma examinării mersului executării lucrărilor de construcție au fost identificate lucrări ce nu necesită de a fi executate precum și lucrări suplimentare ce nu pot fi separate din punct de vedere tehnic și sunt necesare de efectuat. La data de 06.11.2018, Grupul de Lucru, întrunit în ședință a examinat problema în cauză. A fost elaborat Procesul verbal al întâlnirii Grupului de Lucru privind examinarea mersului execuției lucrărilor la obiectul: Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava". În data de 20.11.2018 a avut loc Ședința Grupului de Lucru cu privire la modificarea/rezilierea contractului de achiziție, Procesul verbal
--	---

	nr.18/03348/002 din 20.11.2018. La data de 21.11.2018 este semnat Acordul Adițional nr.10a la Contractul nr.10 din 21.08.2018. Acordul Adițional prevede prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor până la 06.12.2018 și micșorarea listei lucrărilor cu -146 971,36 lei. În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost inițiată și desfășurată procedura de achiziționare a lucrărilor suplimentare la construcția casuțelor, elaborată Darea de seamă nr.8a privind desfășurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 21.11.2018. A fost elaborată Invitația de participare la procedura de achiziție a lucrărilor prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare din 07.11.2018 pentru efectuarea lucrărilor suplimentare. A fost elaborat Procesul verbal nr.10a al ședinței Grupului de Lucru pentru achiziții al Consiliului Raional Soroca privind achiziția prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare a lucrărilor, întrunit la 20.11.2018. Membrii Grupului de Lucru au decis de a încheia Contractul de achiziție publică prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu SRL "Constructiv Grup" în sumă totală de 213 308,25 lei pentru efectuarea lucrărilor suplimentare. (Contractul de antrepriză nr.10a din 21.11.2018) Durata de execuție a lucrărilor contractate a fost stabilită până la 06.12.2018. Copia Proceselor verbale cu denumirea lucrărilor și cheltuielilor/cantitatea lucrărilor efectuate pe durata 22.08. 2018 - 29.11.2018 sunt anexate la
--	---

	Raport. Activitatea 3: Achiziția serviciilor de supraveghere și verificare a realizării corecte a execuției lucrărilor. Perioada de realizare a activității: 05.09.2018 – 31.12.2018 3.1 Pregătirea documentației de achiziție A fost evaluată valoarea estimată a serviciului, relesind din volumul/costul lucrărilor și stabilit tipul de procedură, a criteriilor de calificare și selecție și a criteriilor de atribuire a contractului de servicii. 3.2. Organizarea licitației și achiziționare a serviciilor de supraveghere și verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor Procedura de achiziție a fost organizată conform Hotărârii Guvernului nr.667 din 27.05.2016 Anexa1. Regulamentul cu privire la achizițiile publice cu valoare mică. Pe 05.09.2018 a fost semnat Contractul de mică valoare nr.98 de prestări servicii de supraveghere și verificare a realizării lucrărilor de construcție a căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți " La Dumbrava". 3.3. Realizarea serviciilor de supraveghere și verificare a realizării corecte a execuției lucrărilor. Responsabilul tehnic își îndeplinește atribuțiile pe toată durata de realizare a lucrărilor: pregătirea lucrărilor de pre-construcție și mobilizare, executarea lucrărilor, recepția lucrărilor. Responsabilul tehnic urmărește, în numele Consiliului Raional Soroca, realizarea tuturor activităților necesare execuției lucrărilor, fiind direct responsabil de încadrarea acestora în conformitate cu prevederile contractului,
--	---

	a proiectului a caietului de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare. Activitatea 4: Închiderea lucrărilor Prin actul de recepție, Consiliul raional Soroca, în calitate de beneficiar, va urmări îndeplinirea contractului de execuție lucrări și, ulterior, se vor face demersurile de predare/preluare a acestora de către Instituția Publică "La Dumbravă".
4. Rezultatele obținute	Rezultate cantitative: • 1 dosar elaborat pentru achiziționarea lucrărilor; • 1 anunț de participare elaborat și transmis pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 58 din 24.07.2018; • 7 Oferte recepționate de la 7 operatori economici pentru participare la Concursul pentru achiziționarea lucrărilor; • 1 Concurs al Ofertelor de Preț organizat, nr 18/03349 din 09.08.2018 privind achiziționarea lucrărilor; • 1 Proces-verbal de deschidere a ofertelor elaborat, nr.8 din 26 iulie 2018; • 1 Scrisoare de informare a câștigătorului pentru achiziționarea lucrărilor elaborată și expediată; • 1 Contract de executare a lucrărilor semnat cu SRL "Constructiv Grup" nr.10 din 21.08.2018; • 1 Procesul verbal elaborat al întâlnirii Grupului de Lucru privind examinarea mersului execuției lucrărilor la obiectul:

	Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava", 06.11.2018; • 1 Procesul verbal al Ședinței Grupului de Lucru cu privire la modificarea/reziliera contractului de achiziție, nr.18/03348/002 din 20.11.2018; • 1 Acord Adițional, nr.10a la Contractul nr.10 din 21.08.2018 semnat , care prevede prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor până la 06.12.2018 și micșorarea listei lucrărilor cu -146 971,36 lei; • 1 procedură de achiziționare a lucrărilor suplimentare la construcția căsuțelor inițiată și desfășurată; • 1 Dare de seamă elaborată, nr.8a privind desfășurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 21.11.2018; • 1 Invitație de participare la procedura de achiziție a lucrărilor prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare din 07.11.2018 pentru efectuarea lucrărilor suplimentare; • 1 Proces verbal elaborat, nr.10a al ședinței Grupului de Lucru pentru achiziții al Consiliului Raional Soroca privind achiziția prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 20.11.2018;
--	--

	• 1 Contract de antrepriză nr.10a din 21.11.2018, semnat cu SRL "Constructiv Grup" în sumă totală de 213 308,25 lei pentru efectuarea lucrărilor suplimentare; • 1 Contract de mică valoare de prestări servicii de supraveghere și verificare a realizării lucrărilor de construcție a căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava", semnat la 05.09.2018 cu nr.98; • 2 căsuțe construite pe teritoriul Taberei de odihnă pentru copii și adolescenți "La Dumbrava", din municipiul Soroca, Republica Moldova. Rezultate calitative: • Create condiții de odihnă calitative elevilor din Raionul Soroca, Republica Moldova și Județul Vaslui, România în vederea dezvoltării ulterioare a schimbului de experiență și a bunelor practici pe diverse domenii; • Promovată imaginea României și Republicii Moldova la nivel internațional în domeniul educațional contemporan a tinerilor.
--	--

Cheltuieli efectuate în perioada: 24.07.2018 – 29.11.2018


Tip cheltuiala, pe capitole, conform bugetului anexat fisei de proiect,nr. si data contract	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
					suma solicitata de la CJV	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3	4	5=6+7	6	7
2.Infrastructura						
2.2 Executie Infrastructura						
Construcia casutelor de la Tabara de odihna pentru copii si adolescenti La Dumbrava cf. contract nr.10 din 21.08.2018	EUIJ000912366 din 19.10.2018	355212.71 lei	Nr.1184 din 01.11.2018	355212.71 lei	235363.94 lei	119848.77 lei
Construcia casutelor de la Tabara de odihna pentru copii si adolescenti La Dumbrava, cf. contract nr.10 din 21.08.2018	EUIJ000946789 din 26.10.2018	179312.68 lei	Nr.1183 din 01.11.2018	179312.68 lei	118812.58 lei	60500.10 lei
Construcia casutelor de la Tabara de odihna pentru copii si adolescenti La Dumbrava cf. contract nr.10 din 21.08.2018	EUK000059315 din 19.11.2018	338657.42 lei	Nr.1569 din 22.11.2018	338657.42 lei	224394.41 lei	114263.01 lei
Construcia casutelor de la Tabara de odihna pentru copii si adolescenti La Dumbrava, cf. contract nr.10 din 21.08.2018	EUK000110250 din 29.11.2018	467781.31 lei	Nr.1607 din 29.11.2018	467781.31 lei	309951.90 lei	157829.41 lei
2.3 Responsabil tehnic						
Servicii de supraveghere tehnica de lucrari de constructie a casutelor de la tabara de odihna, cf. contract nr.98 din 05.09.2018	WA1330924 din 26.11.2018	15649.75 lei	Nr.1586 din 26.11.2018	15649.75 lei	10369.52 lei	5280.23 lei
TOTAL (moneda locala)				1356613.87 lei	898892.35 lei	457721.52 lei

Curs de schimb (EUR/MDL) 19.4468 (la 29.11.2018)


Suma solicitata (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL= 46223.15

Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității teritoriale administrative din Republica Moldova

Ghenadie MUNTEAN, Președintele Raionului Soroca


(semnătura și ștampila)

Leșan Liliana, responsabil cu operațiunile financiare


(semnătura și ștampila)