

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ____/2015

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „*Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui*”

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui nr. 2183 din 14.05.2015 prin care se înaintează Aplicația de Finanțare revizuită, aferentă Proiectului de Investiții „*Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată și stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui – CCI : 2011 RO 161 PR 007*” în vederea modificării indicatorilor tehnico-economici;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „*Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui*”;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.41/2015 privind Programul de investiții publice al Județului Vaslui pe anul 2015;
- raportul de specialitate al Direcției tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;

în conformitate cu:

- dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 91 alin.(1), lit. b) și alin. (3), lit. f) și al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. -Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului „*Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui*” și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se împuternicește domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, să voteze în cadrul Adunării Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Județul Vaslui (APC -Vaslui) aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în anexă.

Art.3. – Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.41/2015 privind Programul de investiții publice al Județului Vaslui pe anul 2015 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – județul Vaslui, S.C. Aquavas S.A. Vaslui, APC-Vaslui și persoanei nominalizate la art.2.

Vaslui, ____ mai 2015

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

Direcția Administrație Publică,
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității.*
Director executiv,
Adriana-Manuela Huides

Direcția Tehnică
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*
Director Executiv,
Berheci Mariana

PRINCIPALII INDICATORI AI INVESTITIEI

"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui"

1. Indicatori tehnici

Nr	Lucrari	UM	TOTAL	din care			
				UAT Vaslui	UAT Barlad	UAT Husi	UAT Negresti
A. Lucrari sistem de alimentare cu apa							
1	Inchidere puturi de captare apa subterana	bucati	8	0	8	0	0
2	Lucrari de conservare front de puturi	unitati	1	0	1	0	0
3	Zona de protectie sanitara la captari de suprafata	bucati	7	3	2	1	1
4	Reabilitare statie de tratare	bucati	4	1	1	1	1
5	Extindere statii de clorinare	bucati	4	4	0	0	0
6	Reabilitare rezervor	bucati	5	2	1	0	2
7	Extindere rezervor	bucati	4	4	0	0	0
8	Reabilitare conducte de aductiune	m	12.011	4.458	0	6.021	1.532
9	Extindere conducte de aductiune	m	8.151	1.409	6.742	0	0
10	Reabilitare statie de pompare apa bruta	bucati	6	3	1	1	1
11	Extindere statie de pompare apa bruta	bucati	1	0	1	0	0
12	Reabilitare statie de pompare apa potabila	bucati	19	8	11	0	0
13	Extindere statie de pompare apa potabila	bucati	4	2	0	1	1
14	Reabilitare retea de distributie	m	23.903	11.306	9.017	3.382	198
15	Extindere retea de distributie	m	119.456	54.760	37.050	15.990	11.656
16	Sistem SCADA	total	4	1	1	1	1
B. Lucrari sistem de canalizare si epurare							
1	Reabilitare retea de canalizare menejera	m	19.682	9.582	10.100	0	0
2	Extindere retea de canalizare menajera	m	145.099	64.969	31.286	26.296	22.548
3	Reabilitare statie de pompare apa uzata	bucati	6	3	3	0	0
4	Extindere statie de pompare apa uzata	bucati	39	17	5	5	12
5	Reabilitarea si extinderea statiei de epurare	bucati	4	1	1	1	1
6	Sistem SCADA	total	4	1	1	1	1

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

Preturi curente

(in preturi - 01.09.2011, 1 euro = 4.2306 Lei)	TOTAL (Euro)	Din care (Euro)			
		UAT Vaslui	UAT Barlad	UAT Husi	UAT Negresti
	90.110.928	41.297.587	29.981.696	11.345.561	7.486.085
din care:					
- constructii - montaj (C + M)	TOTAL (Euro)	Din care (Euro)			
		UAT Vaslui	UAT Barlad	UAT Husi	UAT Negresti
	57.864.313	26.531.553	18.352.333	7.915.711	5.064.716

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

	TOTAL (Euro)		Din care (Euro)			
			UAT Vaslui	UAT Barlad	UAT Husi	UAT Negresti
- anul I (2013)	INV	0	0	0	0	0
	C+M	0	0	0	0	0
- anul II (2014)	INV	2.161.685,2	975.549,80	868.957,40	223.686,20	93.491,80
	C+M	802.564,0	373.897,40	364.612,70	63.595,20	458,70
- anul III (2015)	INV	83.443.696,2	38.257.157,38	27.613.653,33	10.554.596,94	7.018.288,57
	C+M	54.168.533,7	24.831.077,86	17.070.103,75	7.456.330,25	4.811.021,88
- anul IV (2016)	INV	4.505.546,4	2.064.879,33	1.499.084,78	567.278,06	374.304,23
	C+M	2.893.215,7	1.326.577,65	917.616,66	395.785,55	253.235,82

4. Durata de realizare

4 ani

	EURO
TOTAL COSTURI PROIECT	111.454.873,7
COSTURI ELIGIBILE	89.352.525,9
COSTURI NEELIGIBILE	758.402,1
TVA	21.343.945,7

5. Contributie cheltuieli neeligibile

Cheltuieli neeligibile - UAT NEGRESTI	U.M.	Cantitatea	Euro fara TVA
Reabilitare Statia de Tratare Negresti	buc	1	108.974
Reabilitare Statie de Epurare Negresti	buc	1	722.308
			831.282


esalonati astfel:

Curs:RON/EUR

4,2306

	EURO	RON
- anul I (2012)	0	0
- anul II (2013)	0	0
- anul III (2014)	758.402	3.208.496
	758.402	3.208.496

Coordonator proiect
Ing. Ostafi Daniela



EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea anexei numărul 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”

Doamnelor și domnilor consilieri,

Prin adresa nr. 2183/14.05.2015, S.C. AQUAVAS SA Vaslui solicită modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 81/2012.

Această solicitare apare din faptul că:

- o parte din lucrările cuprinse în proiectul de investiții au fost executate/sunt în curs de execuție prin finanțare din alte surse.

O parte din aceste lucrări au rămas de executat în cadrul contractelor încheiate de către Consiliul Județean Vaslui, altele au fost executate/sunt în curs de execuție din alte surse de finanțare, cum ar fi: bugetele locale ale u.a.t.-urilor sau bugetul operatorului regional (a se vedea tabelul 0-1 din Memoriul depus de S.C. Aquavas S.A. Vaslui), iar alte lucrări au fost retrase din proiect datorită schimbării soluțiilor tehnice (a se vedea tabelul 0-7 din Memoriul depus de S.C. Aquavas S.A. Vaslui).

- au rezultat diferențe în minus a valorilor aprobate în urma derulării procedurilor de achiziție publică (a se vedea tabelul 0-9 din Memoriul depus de S.C. Aquavas S.A. Vaslui);
- au fost adăugate lucrări noi urmare a derulării de către prestatorul contractului de asistență tehnică a activităților de proiectare (rețele apa-canal noi, o stație nouă de pompare apă potabilă, o stație nouă de pompare apă uzată etc.) - a se vedea tabelul 0-8 din Memoriul depus de S.C. Aquavas S.A. Vaslui;
- lungimea traseelor conductelor a suferit modificări la faza de proiect tehnic de execuție din cauza situației din teren (a se vedea tabelul 0-2 din Memoriul depus de S.C. Aquavas S.A. Vaslui).

Pentru aceste considerente, am promovat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, pe care vă rog să-l aprobați în forma propusă.

**PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU**

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico–economici aferente proiectului *„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”*

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico–economici aferente proiectului *„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”*, constată că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale în materie.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Berheci Mariana





ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,
tel: 40-0235-361089, fax: 40-0235-361091, web: www.cjvs.ro,
e-mail: cjvaslui@consiliu.vaslui.ro, consiliu@consiliu.vaslui.ro



DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 4963/15.05.2015

APROBAT
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

REFERAT

Prin adresa nr. 2183/14.05.2015, S.C. AQUAVAS SA ne solicita modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui".

Aceasta solicitare apare din faptul ca o parte din lucrarile curpinse prin HCJ 81/2012 au fost executate prin finantare din alte surse, dar in acelasi timp au rezultat diferente in minus a valorilor in urma derularii procedurilor de achizitie publica.

Astfel o parte din aceste lucrari au ramas de executat in cadrul contractelor incheiat de Consiliul Judetean Vaslui, altele au fost executate sau sunt in curs de executie din alte surse de finantare cum ar fi consiliile locale sau operatorul regional, iar alte lucrari au fost retrase din proiect datorita schimbarii solutiilor tehnice.

Deasemenea au suferit modificari la faza de proiect tehnic de executie si lungimea traseelor conductelor datorita situatiei din teren.

Din acest motiv, este necesar a se promova un proiect de hotarare de Consiliu Judetean pentru inlocuirea si modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui".

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Verificat – Berheci Mariana	Director executiv		
Întocmit 2 ex. – Vieru Mariana	Director executiv adjunct	15.05.2015	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

posmediu

2007 - 2013

Investim în mediu. Credem în viitor




Instrumente Structurale
2007 - 2013

Proiect cofinanțat prin Fondul de Coeziune

Nr. 2183 din 14.05.2015

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI



Referitor: Aplicație de Finanțare revizuită aferentă Proiectului de Investiții „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești - județul Vaslui - CCI: 2011 RO 161 PR 007”

Prin prezenta vă supunem spre aprobare Principalii indicatorii ai Investiției „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești - județul Vaslui - CCI: 2011 RO 161 PR 007”.

Anexăm prezentei următoarele documente:

- Principalii indicatorii ai Investiției „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești - județul Vaslui”;
- Memoriu cu privire la modificările Aplicației de Finanțare pentru Proiectul de Investiții „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. NECULAI BARBU


DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. DUMITRU TÂMBULĂ

INGINER ȘEF UIPII,
Ing. DORIN BĂLĂNESCU



AQUAVAS S.A. VASLUI

RO-730.169, VASLUI, Str. Ștefan cel Mare, nr. 70, ROMÂNIA
C.U.I. RO 17986823, Nr. înregistrare la R.C. J37/682/2005
Cont IBAN: RO37TREZ656509803X004788 și RO73TREZ656509801X04787
Tel: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax: 0235.311.900; E-mail: aquavasurp@gmail.com



MEMORIU

cu privire la modificarile Aplicatiei de Finantare pentru Proiectul de Investitii
„Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de
epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui”

LISTA DE TABELE

Tabel 0-1	Sumar al proiectelor care se desfasoara in paralel.....	4
Tabel 0-2	Modificari dintre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru intrgul Proiect.....	7
Tabel 0-3	Modificari dintre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru sistemul/aglomerarea VASLUI.....	9
Tabel 0-4	Modificari dintre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru sistemul/aglomerarea BARLAD	10
Tabel 0-5	Modificari dintre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru sistemul/aglomerarea HUSI	11
Tabel 0-6	Modificari dintre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru sistemul/aglomerarea NEGRESTI.....	12
Tabel 0-7	Sumar al retelelor retrase din Aplicatia Initiala	13
Tabel 0-8	Sumar al noilor lucrari adaugate la Aplicatia Revizuita	24
Tabel 0-9	Valori estimate si valori acceptate contracte atribuite.....	25

PREAMBUL la modificarile Aplicatiei

Situatia judetului Vaslui a fost una speciala si care a creat dificultati in gestionarea acesteia in Aplicatia initiala. Reamintim in cele ce urmeaza situatia prezentata in Aplicatia initiala:

"Infrastructura de apa si apa uzata in Vaslui, Barlad, Husi si Negresti a fost subiectul Programului Guvernamental: "Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Bazinul Cris, judetul Vaslui si Municipiul Ploiesti", aprobat prin OG 40/2006.

Conventia dintre Consiliul Judetean Vaslui si Ministerul Mediului si Padurilor aprobata prin HG 5543/26.10.2006, a stabilit regulile pentru finantarea si implementarea programului, valoarea totala a acestuia pentru judetul Vaslui fiind de 67,885,000 euro.

Proiectul de investitii, aprobat prin HG 536/2006, a inregistrat intarzieri importante din cauza constrangerilor bugetare la nivel de țară, motiv pentru care a și fost sistată finanțarea lucrărilor prin acest program, in anul 2011.

De asemenea, trebuie mentionat si faptul ca operatorul local de apa-canal din municipiul Husi a intrat in operatorul judetean abia la data de 01.04.2011, ceea ce a generat intarzieri suplimentare si din punct de vedere institutional.

In aceste conditii, Ministerul Economiei si Finantelor si Consiliul Judetean Vaslui au agreeat sa inceteze Conventia si sa transfere proiectul catre POS Mediu.

In acest context, zece contracte aflate in derulare au fost preluate in cadrul aplicatiei Initiale. Pentru aceste contracte, Operatorul Regional ar fi devenit Autoritate Contractanta sub forma unei delegari imperfecte intre Consiliul Judetean, Operatorul Regional si autoritatea finantatoare – MEF, conform Codului Civil Roman si legislatiei achizitiilor publice OG 34/2006.

Totodata a fost derulat Programul de modernizare a strazilor in cele patru aglomerari ale Proiectului, ale carui termene au impus o urgentare a executiei retelelor de apa/apa uzata. Asfaltarea strazilor nu a permis interventii ulterioare asupra strazilor pentru urmatorii cinci ani astfel ca retele de apa/apa uzata localizate in lungul strazilor incluse in programul de modernizare trebuiau sa fie executate.

In acelasi timp, prevederile legislatiei achizitiilor publice au fost modificate astfel ca, in cadrul unui contract existent, putea fi transferata doar cesiunea de creante unei terte parti – Operatorul regional, obligatiile contractului ramanad in sarcina beneficiarului initial al contractului – Consiliul Judetean.

Prin urmare nu toate lucrarile aferente celor zece contracte aflate in derulare prin Consiliul Judetean au putut fi incluse in POS Mediu. Lucrarile cu caracter de maxima urgenta au ramas pentru finalizare in cadrul contractelor existente semnate de Consiliul Judetean Vaslui (Conventie/HG 536), iar restul de lucrari au fost transferate in cadrul POS Mediu, fiind incluse in Aplicatia Revizuita.

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

Tablel 0-1 Sumar al proiectelor derulate in paralel

Aglomerare/ SAA	Alimentare apa				Canalizare si tratare apa uzata			
	Nume proiect	Faza	Costuri (euro)	Data finalizare estimata	Nume proiect	Faza	Costuri (euro)	Data finalizare estimata
Barlad					Proiect MRDT: Extinderea retelei de canalizare, L = 34 km in comuna Munteni-Podeni si 5 SPAU-uri	Faza de ofertare	4,395,161	2,016
Negresti	Proiect CNI: Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare apa , L=8km si SP noua in Parpanita	Aproape de finalizare	412,497	2,012	Proiect OG 7: Extindere canale colectoare L = 10 km	Aproape de finalizare	484,498	2,015
Vaslui, Barlad, Husi and Negresti	Proiect Consiliul Judetean (HG 536): "Reabilitarea sistemului de apa, sistemului de apa uzata si STAU-uri din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – Judetul Vaslui" L = 60.3km retele apa, 4.4 km magistrale, reabilitarea unei statii	Lucrari executate, fiind in Perioada de Notificare a Defectelor (cu exceptia a 2,6 km in Barlad si 4,4km in Husi)	6,598,734	2015	Proiect consiliul Judetean (HG 536): "Reabilitarea sistemului de apa, sistemului de apa uzata si STAU-uri din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – Judetul Vaslui" L = 50.7km retele canalizare, STAU in Negresti	Lucrari executate, fiind in Perioada de Notificare a Defectelor (cu exceptia a 3 km in Barlad si 4,2 km in Husi)	6,463,464	2015

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

	pompare apa bruta, 3 rezervoare o statie pompare apa potabila, STA in Negresti						
	Valoare totala	7,011,231			Valoare totala	11,343,123	

Initial, au existat 15 contracte de lucrari in Aplicatia initiala, respectiv: zece contracte existente, trei contracte noi Fidic Rosu (R-01, R-02 si R-03) si doua contracte Fidic Galben (G-01 si G-02). In Aplicatia revizuita numarul contractelor Fidic Rosu este de cinci.

Modificarea numarului de contracte Fidic Rosu de la trei contracte la cinci contracte se datoreaza faptului ca doua din contractele initiale, respectiv VS-CL-VS-R-01 si VS-CL-BD-R-02 ar fi ajuns la o valoare mult prea mare a contractului. Prin urmare, conductele de aductiune, rezervoarele de inmagazinare si statiile de pompare apa bruta aferente Aglomerarilor Vaslui si Barlad si prevazute initial in contractele de lucrari VS-CL-VS-R-01 si VS-CL-BD-R-02 au fost scoase din aceste contracte si introduse impreuna intr-un nou contract Fidic Rosu VS-CL-VS&BD-R-05.

De asemenea, lucrarile pentru finalizarea Statiei de Tratare si a Statiei de Epurare Negresti (lucrari tip Fidic Rosu), pentru care s-a considerat necesara o expertiza detaliata, au fost preluate din contractele VS-CL-G-01 si, respectiv, VS-CL-G-02 si introduse intr-un contract nou VS-CL-NE-R-04.

In cazul contractelor VS-CL-G-01 si VS-CL-G-02, pentru a se castiga timp suplimentar, Operatorul Regional a contractat din surse proprii serviciile unui consultant de specialitate, in vederea elaborarii documentatiilor de licitatie pentru atribuirea contractelor de proiectare si executie aferente Statiilor de Tratare si Statiilor de Epurare din municipiile Vaslui, Barlad si Husi. Astfel, faza de licitare a acestor contracte a inceput mai devreme, in iulie 2013, inainte de semnarea contractului de Asistenta Tehnica si desfasurarii activitatilor de proiectare derulate de Prestatorul acestui contract.

Valoarea initiala a investitiilor necesare, prezentate in Aplicatia Initiala si aprobata de CE in Decembrie 2012, a fost 103.782.945 Euro, in preturi curente, valoare fara TVA. La aceasta data, valoarea actualizata a investitiilor necesare in scopul atingerii obiectivelor POS Mediu se ridica la 90.110.928 Euro, valoare in preturi curente, fara TVA, diferenta rezultand atat din valoarea lucrarilor executate cu finantare din alte surse cat si din economiile rezultate ca urmare a derularii procedurilor de achizitie publica.

Schimbarile de lucrari dintre Aplicatia Initiala aprobata de CE in Decembrie 2012 si Aplicatia Revizuita se datoreaza urmatoarelor motive:

1. Lucrari care au fost retrase din Aplicatie, respectiv:
 - lucrari care au ramas pentru finalizare in cadrul contractelor existente semnate de Consiliul Judetean Vaslui (Conventie/HG 536);
 - lucrari care au fost executate cu alte surse de finantare (consilii locale, Operator Regional);
 - lucrari care sunt in faza de executie, cu alte surse de finantare (consilii locale, Operator Regional);
 - lucrari care au fost retrase datorita schimbarii solutiilor tehnice la faza de Proiect Tehnic de executie.
2. Lucrari noi adaugate in Aplicatie, urmare a derularii, de catre Prestatorul contractului de Asistenta Tehnica, a activitatilor de proiectare (retele apa-canal noi, o statie noua de pompare apa potabila, o statie noua de pompare apa uzata etc.)
3. Lungimea traseelor conductelor a suferit modificari la faza de Proiect Tehnic de executie, functie de situatia din teren.

Modificarile dintre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita, sumarul lucrarilor retrase din aplicatia initiala si sumarul lucrarilor noi adaugate la Aplicatia Revizuita sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

Tabel 0-2 Modificari intre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru intregul Proiect

Nr. crt.	Indicatori fizici (pentru intregul Proiect)	UM	Cantitate totala - Aplicatia Initiala	Cantitati retrase din Aplicatia Initiala				Cantitati noi adaugate in Aplicatia Revizuita	Modificare totala a lungimilor la faza de Proiect Tehnic	Cantitate totala- Aplicatia Revizuita
				Din contracte existente (Conventie)	Lucrari executate cu alte surse de finantare	Lucrari in executie cu alte surse de finantare	Cauzate de schimbări ale solutiilor tehnice			
Indicatori - APA										
REABILITARE										
1.	Inchidere puturi	buc	8	-	-	-	-	-	-	8
	Conservare sursa apa subterana	unitati	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Zone de protectie sanitara a captarilor de apa de suprafata	unitati	7	-	-	-	-	-	-	7
3.	Reabilitarea conductelor de aductiune apa	km	14.355	-1.911	-	-	-	-	-433	12.011
4.	Reabilitare statii tratare apa	unitati	4	-	-	-	-	-	-	4
5.	Reabilitare rezervoare apa potabila	unitati	8	3	-	-	-	-	-	5
6.	Reabilitare instalatii clorinare	unitati	1	1	-	-	-	-	-	0
7.	Reabilitare statii pompare apa bruta	buc	5	1	-	-	-	-	-	4
8.	Dotari la statiile pompare apa bruta	unitati	2	-	-	-	-	-	-	2
9.	Reabilitarea statiilor pompare apa potabila	unitati	20	1	-	-	-	-	-	19
10.	Reabilitare retele apa	km	49.437	-23.391	-2.000	-	-	-	-143	23.903

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

EXTINDERE										
11.	Extindere conducte de aductiune apa	km	8.900	-	-	-	-	-	-749	8.151
12.	Instalatii noi de clorinare	unitati	4	-	-	-	-	-		4
13.	Rezervoare noi de apa potabila	unitati	4	-	-	-	-	-		4
15.	Statii noi de pompare apa	unitati	4	-	-	-	-	1		5
16.	Extinderi retele apa	km	127.216	-7.426	-2.232	-605	-2.791	203	5.091	119.456
17.	Sistem SCADA	unitati	4	-	-	-	-	-		4
Indicatori – APA UZATA										
REABILITARE										
1.	Reabilitare retea canalizare	km	25.080	-4.615	-	-	-325	-	-458	19.682
2.	Reabilitare statii pompare apa uzata	unitati	6	-	-	-	-	-	-	6
3.	Reabilitarea statiilor de epurare	unitati	4	-	-	-	-	-	-	4
EXTINDERE										
4.	Extindere retea canalizare	km	173.062	-23.726	-3.910	-1.403	-953	464	1.565	145.099
5.	Statii noi de pompare apa uzata	unitati	48	-9	-1	-	-	1	-	39
6.	Statii de epurare noi	unitati	0	-	-	-	-	-	-	0
7.	Sistem SCADA	unitati	4	-	-	-	-	-	-	4

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

Tabel 0-3 Modificari Intre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru sistemul de alimentare/aglomerarea VASLUI

Nr. crt.	Indicatori fizici Sistemul de alimentare/ Aglomerarea Vaslui	Aplicatia Initiala	Aplicatia Revizuita	Diferente
Indicatori - APA				
Reabilitare				
1.	Zone de protectie sanitara ale captarilor de apa de suprafata din Acumularile Solesti si Puscasi si raul Barlad	3 unitati	3 unitati	-
2.	Reabilitare Statie Tratare Apa	1 unitate	1 unitate	-
3.	Reabilitare rezervoare apa	2 unitati	2 unitati	-
4.	Reabilitare conducte de refulare apa bruta (SP Spital – ST Delea, SP Rediu – ST Delea)	4330 m	4458 m	+ 128 m
5.	Reabilitare statii pompare apa bruta (Spital si Rediu) si statiei vid Solesti	3 buc	3 buc	-
6.	Reabilitare statii hidrofor	8 unitati	8 unitati	-
7.	Reabilitare retele distributie apa	19650 m	11306 m	-8344 m
Extindere				
1.	Rezervoare de inmagazinare noi (Delea, Moara Grecilor)	4 unitati	4 unitati	-
2.	Statii noi de clorinare	4 unitati	4 unitati	-
3.	Conducte de refulare noi (Statia de pompare Delea – castelul de apa, Statia de tratare Delea – Rezervoare Moara Grecilor)	2350 m	1409 m	-941 m
4.	Statii noi de pompare (Delea, Brodoc)	1 unitate	2 unitati	+ 1 unitate
5.	Extinderea retelei de distributie a apei	56660 m	54760 m	-1900 m
6.	Sistem SCADA	1 unitate	1 unitate	-
Indicatori – APA UZATA				
Reabilitare				
1.	Reabilitare retea canalizare	10890 m	9582 m	-1308 m
2.	Reabilitare statii de pompare apa uzata	3 unitati	3 unitati	-
3.	Reabilitare statie de epurare	1 unitate	1 unitate	-
Extindere				
1.	Extindere retea canalizare	67800 m	64969 m	-2831 m
2.	Statii noi pompare de apa uzata	19 buc	17 buc	-2 buc
3.	Sistem SCADA	1 unitate	1 unitate	-

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile
Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

Tabel 0-4 Modificari intre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru sistemul de alimentare/aglomerarea BARLAD

Nr. crt.	Indicatori fizici Sistemul de alimentare/ Aglomerarea Barlad	Aplicatia Initiala	Aplicatia Revizuita	Diferente
Indicatori - APA				
Reabilitare				
1.	Zone de protectie sanitara a prizelor de apa de suprafata de la Acumularile Cuibul Vulturilor si Rapa Albastra	2 unitati	2 unitati	-
2.	Conservarea sursei de apa Tutova - Badeana	1 unitate	1 unitate	-
3.	Lucrari de inchidere la 8 puturi din orasul Barlad	8 unitati	8 unitati	-
4.	Reabilitarea Statiei de Tratare Apa	1 unitate	1 unitate	-
5.	Reabilitarea rezervoarelor de apa (Crang si Uzina de Apa)	4 unitati	1 unitate	-3 unitati
6.	Reabilitarea statiilor de pompare (Cuibul Vulturilor si Uzina de Apa, inclusiv statia de clorinare de la Uzina de Apa)	2 unitati	1 unitate	-1 unitate
7.	Reabilitarea statiilor hidrofor	11 unitati	11 unitati	-
8.	Reabilitarea retelei de distributie apa	11470 m	9017 m	-2453 m
Extindere				
1.	Conducta de aductiune noua (Acumularea Rapa Albastra – Statia tratare apa Crang)	6550 m	6742 m	+ 192 m
2.	Statie noua pompare apa bruta (Rapa Albastra)	1 unitate	1 unitate	-
3.	Extindere retea distributie apa	42130 m	37050 m	-5080 m
4.	Sistem SCADA	1 unitate	1 unitate	-
Indicatori - APA UZATA				
Reabilitare				
1.	Reabilitare retea canalizare	13500 m	10100 m	-3400 m
2.	Reabilitare statii pompare apa uzata	3 unitati	3 unitati	-
3.	Reabilitare statie epurare	1 unitate	1 unitate	-
Extindere				
1.	Extindere retea canalizare	37242 m	31286 m	-5956 m
2.	Statii noi de pompare apa uzata	6 buc	5 buc	-1 buc
3.	Sistem SCADA	1 unitate	1 unitate	-

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile
Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

Tabel 0-5 Modificari între Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru sistemul de alimentare/aglomerarea HUSI

Nr. crt.	Indicatori fizici Sistemul de alimentare/ Aglomerarea Husi	Aplicatia Initiala	Aplicatia Revizuita	Diferente
Indicatori - APA				
Reabilitare				
1.	Zona de portectie sanitara a prizei de apa de suprafata – raul Prut	1 unitate	1 unitate	-
2.	Reabilitarea Statiei de Tratare Apa	1 unitate	1 unitate	-
3.	Reabilitare conducte de aductiune (Statia Tratare Apa – rezervoare 2x2000 mc si Statia de pompare Poganesi – Statia de tratare)	8525 m	6021 m	-2504 m
4.	Reabilitare statie pompare apa bruta Poganesi	1 unitate	1 unitate	-
5.	Reabilitarea retelei de distributie apa	15367 m	3382 m	-11985 m
Extindere				
1.	Statie noua de pompare Dric II	1 unitate	1 unitate	-
2.	Extindere retea distributie apa	16270 m	15990 m	-280 m
3.	Sistem SCADA	1 unitate	1 unitate	-
Indicatori – APA UZATA				
Reabilitare				
1.	Reabilitare statie de epurare	1 unitate	1 unitate	-
Extindere				
1.	Extindere retea canalizare	43892 m	26296 m	-17596 m
2.	Statii noi de pompare apa uzata	11 buc	5 buc	-6 buc
3.	Sistem SCADA	1 unitate	1 unitate	-

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

Tabel 0-6 Modificari Intre Aplicatia Initiala si Aplicatia Revizuita pentru sistemul de alimentare/aglomerarea NEGRESTI

Nr. crt.	Indicatori fizici Sistemul de alimentare/ Aglomerarea Negresti	Aplicatia Initiala	Aplicatia Revizuita	Diferente
Indicatori - APA				
Reabilitare				
1.	Zona de protectie sanitara a prizei de apa de suprafata de la Acumularea Cazanesti	1 unitate	1 unitate	-
2.	Reabilitarea Statiei de Tratare Apa	1 unitate	1 unitate	-
3.	Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare apa potabila	2 unitati	2 unitati	-
4.	Reabilitare conducta de aductiune (Acumularea Cazanesti – Statia de Pompare Parpanita)	1500 m	1532 m	+ 32 m-
5.	Dotari la statia de pompare apa bruta Parpanita	1 unitate	1 unitate	-
6.	Reabilitarea retelei de distributie apa	2950 m	198 m	-2752 m
Extindere				
1	Statie noua de pompare	1 unitate	1 unitate	-
2	Extindere retea distributie apa	12156 m	11656 m	-500 m
3	Sistem SCADA	1 unitate	1 unitate	-
Indicatori – APA UZATA				
Reabilitare				
1.	Reabilitare retea canalizare	690 m	0	-690m
2.	Reabilitare statie de epurare	1 unitate	1 unitate	-
Extindere				
1.	Extindere retea canalizare	24128 m	22548 m	-1580 m
2.	Statii noi de pompare apa uzata	11 buc	5 buc	-6 buc
3.	Sistem SCADA	1 unitate	1 unitate	-

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetului Vaslui

Tabel 0-7 Sumar al lucrarilor retrase din aplicatia initiala

Aglomerarea	Lucrari retrase	Strada nr.	Locatia	Strada	Lungime	Justificari
VASLUI	Rețele apa	Extindere rețele apa			4788	
		1.	Vaslui	Str. Dimitrie Cantemir	200	Executata
		2.		Str. Oborului	106	Nu exista consumatori pe strada
		3.		Str. Husului	464	Renuntare – schimbare solutie tehnica la PT
		4.	Moara Greci	Str. Stefan cel Mare	687	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		5.		Str. Grigore Moisil	865	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		6.		Ulica nr. 2	138	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		7.		Str. Semanatorilor	128	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		8.	Rediu	Str. Pacurari	212	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		9.		Str. Stefan Luchian	103	Renuntare – schimbare solutie tehnica la PT
		10.		Str. Plopilor (dublare)	964	Renuntare la dublare strada - schimbare solutie tehnica la PT
		11.	Brodoc	Str. Constantin Brancoveanu (dublare)	921	Renuntare la dublare strada - schimbare solutie tehnica la PT
		Reabilitare rețele apa			8056	
		1.	Vaslui	Str. Stefan cel Mare (Nord-Vastex)	1499	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		2.		Str. Stefan cel Mare (Republicii-Balcescu)	857	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		3.		Str. Stefan cel Mare (Balcescu-Anton Pan)	903	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		4.		Str. Stefan cel Mare (Republicii-Decebal)	376	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetului Vaslui

Retele apa uzata	5.	Str. Decebal (Garii-Pod ICL)	447	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	6.	Str. Penes Curcanul	358	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	7.	Str. Vasile Alecsandri	754	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	8.	Str. Ioanesei Adrian (SM-Berzelor)	496	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	9.	Str. Ioanesei Adrian (Berzelor-D. Cantemir)	376	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	10.	Str. 8 Martie	857	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	11.	Str. Grivitei	272	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. 272 m executati. 100 m ramasi in POS.
	12.	Str. Badea Romeo	262	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	13.	Str. Badea Romeo	97	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	14.	Str. Parc Tineretului-Teatru de Vara	352	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	15.	Str. Nicolae Balcescu	150	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	Extindere retele canalizare		2363	
	1.	Str. Stefan Procopiu	32	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	2.	Str. 8 Martie	547	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	3.	Str. Grigore Moisil	718	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
4.	Ion Iancu Lefter	85	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013 pentru 85 m. 405 m au ramas in POS	
5.	Soseaua Nationala	981	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata	
Reabilitare retele canalizare		1286		
1.	Str. Stefan cel Mare (Muntenița)	400	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata	
2.	Str. Penes Curcanu	320	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata	
3.	Str. Ioanesei Adrian	241	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata	

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetului Vaslui

BARLAD	Retele apa	4.	Str. Calugareni	325	Identificare eronata in Aplicatia initiala. Conducta este conducta de presiune apa uzata pentru SPAU Movas.
		Extindere conducte refulare apa uzata			2141
		1.	Conducta refulare Soseaua Nationala	440	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		2.	Conducta refulare Moara Greci (Gh. Doja)	1251	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		3.	Conducta refulare Soseaua Nationala 2	450	Renuntare – schimbare solutie tehnica la PT
		Extindere retele apa			5835
		1.	Aleea Cirestilor	336	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		2.	Aleea Castanilor	209	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		3.	Str. Cirestilor	215	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		4.	Str. Castanilor	130	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
BARLAD	Retele apa	5.	Aleea 1	125	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		6.	Aleea 2	63	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		7.	Str. Serg. Maj. Ivascu	418	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		8.	Str. Lt. Maj. Martac	761	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		9.	Str. Mircea cel Batran	592	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		10.	Str. Mihai Eminescu	580	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		11.	Str. B. St. Delavrancea	456	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		12.	Str. Armand Calinescu	650	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		13.	Str. Maresal Averescu	506	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		14.	Str. I. G. Duca	282	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
BARLAD	Retele apa	15.	Aleea 1	70	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		16.	Aleea 2	138	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		17.	Aleea 3	149	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		18.	Aleea 4	155	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetului Vaslui

Reabilitare retele apa				2649	
1.	Zona centrala	Str. Epureanu		1649	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Faza de licitare
2.	Cotu Negru	Str. Emandi (11 Iunie)		1000	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Faza de licitare
Extindere retele canalizare				5878	
1.	Zona centrala	Aleea N. Balcescu		90	Executata
2.		Aleea Ciresilor		304	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
3.		Aleea Castanilor		204	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
4.		Str. Ciresilor		200	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
5.		Str. Castanilor		117	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
6.		Str. Sg. Maj. Ivascu		386	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
7.	Cotu Negru	Str. Lt. Maj. Martac		718	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
8.		Aleea 1		110	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
9.		Aleea 2		40	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
10.	Retele apa uzata	din str. Ion Codrescu		40	Renuntare – schimbare solutie tehnica faza Proiect Tehnic
11.		Str. 1848		80	Executata cu finantare din alte surse
12.		Str. Venus		80	Executata cu finantare din alte surse
13.		Str. Dorobanti		115	Executata cu finantare din alte surse
14.		Str. Teiului		25	Executata cu finantare din alte surse
15.	Complex scolar	Aleea 1		59	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
16.		Aleea 2		80	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
17.		Aleea 3		110	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
18.		Aleea 4		135	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
19.		Str. Mihai Eminescu		569	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
20.		Str. Mircea cel Batran		579	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
21.		Str. Armand Calinescu		658	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

HUSI	Rețele apa	22.	Str. Maresal Averescu	491	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		23.	Str. I. G. Duca	266	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		24.	str. B. St. Delavrancea	422	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		Reabilitare rețele canalizare			2964
		1.	Str. Gh. Iamandi	1484	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Faza de licitare
		2.	Str. Epureanu	1480	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Faza de licitare
		Extindere conducte de rețutare apa uzata			255
		1.	Unitatea militara	85	Renuntare – domeniu privat
		2.	Refuare SPAU Marlac	170	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		Extindere rețele apa			1826
HUSI	Rețele apa	1.	Str. Zidari	142	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
		2.	Str. Lt. Radu	172	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
		3.	Str. Nicolae Polojan	233	Renuntare – strada inchisa
		4.	Str. Mechisdedec	746	Executata cu finantare din alte surse
		5.	Str. Florilor	100	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		6.	Str. Avântului	113	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		7.	Str. Amurgului	320	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		Reabilitare rețele apa			11936
		1.	Str. Gh. Bucur	686	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
		2.	Str. Lt. Dragulet	344	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
HUSI	Rețele apa	3.	Str. Gradinari	343	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
		4.	ST - Ana Ipatescu	935	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
		5.	ST - Calea Basarabiei	431	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
		6.	Str. Ana Ipatescu	1049	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
		7.	Str. 14 Iulie	54	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
		8.	Str. Melete Istrate	40	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
		9.	Str. Eroilor	117	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
		10.	Str. Gen. Teleman	189	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetului Vaslui

	11.	Str. Crizantemelor	163	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	12.	Str. Stefan cel Mare	452	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	13.	Str. Scolii	140	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	14.	Str. Al. Giurgaru	228	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	15.	Str. Lt. Teodoru	393	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	16.	Str. Cpt. Anastasiu	358	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	17.	Str. Schit, Cpt. Carp, N. Lupu, Sf. Gheorghe	802	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	18.	Str. Corni (m. Kogalniceanu-Cotroceni-Episcopiei)	419	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	19.	Str. Corni	1254	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	20.	Str. A. I. Cuza II	848	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	21.	Str. Gen. Teleman (Stefan cel Mare - 1 Mai)	51	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	22.	Str. Jomir	61	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	23.	R200 - Str. Gh. Balan	1482	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	24.	Str. Saca	573	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	25.	Drum Donea	524	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	Extindere retele canalizare		16232	
Rețele apa uzata	1.	Str. Bariera Pascal	735	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	2.	Str. Albita	906	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	3.	Str. Gh. Ferent	482	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetului Vaslui

4.	4.	Str. Anton Sarbu	1369	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	5.	Str. Lt. Mucenic	310	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	6.	Str. Paul Baraiaș	125	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	7.	Str. Octavian Hagiu	674	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	8.	Str. Lt. Dragulet	330	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	9.	Str. Gh. Bucur	663	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	10.	Str. Toma Kisacof	555	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	11.	Str. Popa St. Iliescu	240	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	12.	Str. Ion Creanga	325	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	13.	Str. 22 Decembrie	127	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	14.	Str. Ion Esanu	131	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	15.	Str. Lacramioarelor	187	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	16.	Str. Orizontului	160	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	17.	Str. Ralesti	466	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	18.	Str. M. Eminescu	196	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	19.	Str. Maior Popescu	235	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	20.	Str. Toader Gaita	140	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	21.	Str. Arion	957	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	22.	Str. Cismaea Dragoi	80	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
	23.	Str. Gradinari	521	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	24.	Str. Neagoe Basarab	215	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetului Vaslui

25.	Str. Ion Minulescu	165	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
26.	Str. Dacia	595	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata Contract in litigiu
27.	Str. Ana Ipatescu	1050	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
28.	Str. Corni	480	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
29.	Str. Nedelcu	303	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
30.	Str. Anton Sarbu	60	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Schimbare solutie tehnica la faza de Proiect Tehnic.
31.	Str. Avântului	200	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
32.	Str. Lacramioarelor	68	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Schimbare solutie tehnica la faza de Proiect Tehnic.
33.	Str. Cpt. Ianculescu	265	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
34.	Fdt. In str. Aerodromului	55	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
35.	Str. Aerodromului	95	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
36.	Fdt. Bariera Pascal	80	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
37.	Str. Maior Popovici	169	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
38.	Str. Bradului	202	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata cu finantare din alte surse
39.	Str. Ctin. David	161	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
40.	Prelungirea Calarasi	185	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata cu finantare din alte surse
41.	Str. 12	250	Renuntare. Strada identificata eronat la faza de SF
42.	Str. N. Pojolan	187	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
43.	Str. Saca	225	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

	44.	Str. Drum Donea	221	Renuntare conform Hotarare ADI no. 16/2013. Executate cu finantare din alte surse
	45.	Leg. Oborului-Ana Ipatescu	108	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata cu finantare din alte surse
	46.	Str. Prut	204	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata cu finantare din alte surse
	47.	Str. Ion Voda CEL Vileaz	90	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata cu finantare din alte surse
	48.	Str. Amurgului	250	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	49.	Str. Gen. Poienaru	100	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata cu finantare din alte surse
	50.	Str. Lt. Radu	170	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata cu finantare din alte surse
	51.	Str. Preot I. Coman	90	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata cu finantare din alte surse
	52.	Drum Costin	75	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata cu finantare din alte surse
	Extindere conducte de refulare apa uzata		1945	
	1.	Str. Corni	403	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
HUSI	2.	Str. Raiesi	280	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	3.	Str. Frunzelor	244	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	4.	Str. Gh. Freni	247	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	5.	Str. Dr. Cherimbac	203	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	6.	Str. Neagoe Basarab	148	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	7.	Str. Arion	280	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Contract in litigiu
	8.	Refulare SPAU Mihai Ralea	87	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	9.	Refulare SPAU Capitan Ianculescu	53	Executata
	Extindere retele apa		605	
	1.	Negresti Str. V. Alecsandri	605	In executie cu finantare din alte surse - CNI
NEGRESTI	Reabilitare retele apa		2750	
	1.	Negresti Str. M. Kogalniceanu	450	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statilor de epurare in aglomeratiile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

Retele apa uzata	2.		Str. Garii	450	Renuntare conform protocol IDA nr. 16/2013. Executata
	3.		Str. Al. I. Cuza	1850	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
	Extindere retele canalizare			1178	
	1.	Negresti	Str. Casa Apelor	552	In executie cu finantare din alte surse - CNI
	2.		Str. V. Alecsandri	626	In executie cu finantare din alte surse - CNI
	Reabilitarea retelelor de canalizare			690	
	1.	Negresti	Str. Garii	184	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata
2.	Str. 8 Martie		506	Renuntare conform Hotarare ADI nr. 16/2013. Executata	

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiiilor de epurare in aglomeratiile Vaslui, Birlad, Husi si Negresti, judetul Vaslui

Total lucrari retrase din Aplicatie	Extindere retea apa	13054
	Reabilitare retea apa	25391
	Extindere retea apa uzata	29992
	Reabilitare retea apa uzata	4940
TOTAL RELETE		73377

Rețele din cadrul contractelor existente (Conventie) care au fost retrase din Aplicatie	Extindere retea apa	7426
	Reabilitare retea apa	23391
	Extindere retea apa uzata	23726
	Reabilitare retea apa uzata	4615
TOTAL		59158

Rețele executate care au fost retrase din Aplicatie	Extindere retea apa	2232
	Reabilitare retea apa	2000
	Extindere retea apa uzata	3910
	Reabilitare retea apa uzata	-
TOTAL		8142

Rețele "in executie" care au fost retrase din Aplicatie	Extindere retea apa	605
	Reabilitare retea apa	-
	Extindere retea apa uzata	1403
	Reabilitare retea apa uzata	-
TOTAL		2008


Rețele retrase din aplicatie datorate schimbărilor soluțiilor tehnice la faza de Proiect Tehnic	Extindere retea apa	2791
	Reabilitare retea apa	-
	Extindere retea apa uzata	953
	Reabilitare retea apa uzata	325
TOTAL		4069

Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, judetului Vaslui

Tabel 0-8 Sumar al lucrarilor noi adaugate la Aplicatia Revizuita

Aglomerarea	Rețele adăugate	Nr.	Locația	Strada	Lungime/ buc.	Justificări
VASLUI	Rețele apa adăugate	Extindere rețele ape			203 m	Pentru alimentare consumatori existenți
		1.	Brodoc	Str. Mitropolit Varlaam	88 m	
	2.	Str. Ghencea		115 m	Pentru alimentare consumatori existenți – inițial în Aplicatie a fost considerată doar conducta de legatura	
	Rețele apa uzată adăugate	Extindere conducte de refulare apa uzată			59 m	Conducta nouă – schimbare traseu
		1.	Vaslui	Str. Luca Arbore – refulare	59 m	
	Stație noua de pompare booster	1.	Brodoc	Intersecția strazilor Enachita Vacarescu si Ciocarlia	1 buc.	Necesitatea asigurarii presiunii de serviciu în rețelele de alimentare cu apa potabila de pe strazile din zona înalta a suburbiei Brodoc
		Extindere rețele canalizare			250 m	Necesara pentru operabilitatea sistemului de canalizare
	1.	Husi	Drum Cotoi	250 m		
				Extindere conducte de refulare apa uzata		
	1.	Husi	Refulare SPAU Turbata	98 m	Conducta de refulare noua pentru SPAU nou	
1.		Husi	Turbata	1 buc.	Necesara pentru functionarea retelei de canalizare de pe strada Turbata	
NEGRESTI	Rețele apa uzată adăugate	Extindere rețele canalizare			57 m	Pentru conectarea consumatorilor existenți
		1.	Parpanita	Strada 4	57 m	

Coordonator Proiect
Ing. Oana Dănilă



Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare in aglomerariile Vaslui, Bârlad, Huși si Negrești, județul Vaslui

Tabel 0-9 Valori estimate si valori acceptate contracte atribuite

Nr. crt.	Denumire contract	Valoare estimată (lei fără TVA)	Valoare acceptată (lei fără TVA)
1.	VS-CS-ATMP-01 Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor	34.220.386,00	17.465.898,69
2.	VS-CL-G-01 Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Huși, SCADA pe rețelele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești	47.459.251,00	44.611.695,93
3.	VS-CL-G-02 Reabilitarea stațiilor de epurare din Vaslui, Bârlad și Huși	89.258.446,00	89.201.290,43
TOTAL		170.938.083,00	151.278.885,05

DIRECTOR GENERAL,

Ing. NECULAI BARBU



INGINER ȘEF UIPI,

Ing. DORIN BĂLĂNESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 81 /2012

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate precum și a indicatorilor tehnico-economici, aferente proiectului „*Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, Județul Vaslui*”

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Adresa nr. 1574 din 03.07 2012 prin care SC AQUAVAS SA Vaslui, înaintează Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economic ai proiectului *Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, Județul Vaslui*”;
- Raportul de specialitate al Direcției tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate urbanism și amenajarea teritoriului;
- dispozițiile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- în temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(1), alin.(3), lit. f) și art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru proiectul „*Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, Județul Vaslui*”.


Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului „*Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, Județul Vaslui*”.

Art. 3. - Se împuternicește Dl. Buzatu Dumitru, Președinte al Consiliului Județean Vaslui, să voteze în cadrul Adunării Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de

Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Județul Vaslui (APC-Vaslui), aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico - economici, aferenți proiectului mai sus menționat .

Vaslui, 5 iulie 2012

PREȘEDINTE
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul Județului Vaslui,
Gheorghe Stoica



PRINCIPALII INDICATORI AI INVESTITIEI
"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiiilor de epurare si a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti - Judetului Vaslui"

1. Indicatori tehnici

Nr	Lucrari	UM	TOTAL	din care			
				UAT Vaslui	UAT Barlad	UAT Husi	UAT Negresti
A. Lucrari sistem de alimentare cu apa							
1	Inchidere putin de captare apa subterana	bucati	8	0	8	0	0
2	Reabilitarea/construirea/echiparea captarii din surse de suprafata	bucati	7	3	2	1	1
3	Reabilitare rezervor	bucati	8	2	4	0	2
4	Extindere rezervor	bucati	4	4	0	0	0
5	Reabilitare statii de irigare	bucati	4	1	1	1	1
6	Reabilitare statii de pompare apa	bucati	24	10	12	1	1
7	Extindere statii de pompare apa	bucati	4	1	1	1	1
8	Reabilitare conducte de aductiune	m	14,365	4,330	0	8,525	1,500
9	Extindere conducte de aductiune	m	8,902	2,350	6,550	0	0
10	Reabilitare retea de distributie	m	49,437	19,650	11,470	15,367	2,950
11	Extindere retea de distributie	m	127,215	56,560	42,130	16,270	12,156
12	Extindere statii de clorinare	bucati	4	4	0	0	0
13	Sistem SCADA	total	4	1	1	1	1
B. Lucrari sistem de canalizare si epurare							
1	Reabilitare retea de canalizare menajera	m	25,080	10,800	13,500	0	690
2	Extindere retea de canalizare menajera	m	173,062	61,800	37,242	43,892	24,128
3	Reabilitare statii de pompare apa uzata	bucati	6	3	3	0	0
4	Extindere statii de pompare apa uzata	bucati	48	19	6	11	12
5	Reabilitarea si extinderea statii de epurare	bucati	4	1	1	1	1
6	Sistem SCADA	total	4	1	1	1	1

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(in preturi - 01.09.2011, 1 euro = 4.2306 Lei)		Preturi curente		Din care (Euro)			
		TOTAL (Euro)		UAT Vaslui	UAT Barlad	UAT Husi	UAT Negresti
din care							
- constructii - montaj (C + M)		103,782,945		40,156,546	36,251,801	16,835,970	10,538,628
		TOTAL (Euro)					
		68,830,827		26,517,783	24,476,353	12,503,809	5,232,875

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

		TOTAL (Euro)		Din care (Euro)			
				UAT Vaslui	UAT Barlad	UAT Husi	UAT Negresti
- anul I (2012)		26,258,507 / 17,324,520	10,707,033 / 7,500,707	7,972,505 / 5,258,822	4,641,494 / 3,418,933	2,935,475 / 1,146,058	
- anul II (2013)		40,132,252 / 26,939,144	15,353,758 / 10,303,742	13,840,584 / 9,369,922	6,774,500 / 5,199,090	4,163,410 / 2,076,391	
- anul III (2014)		31,558,872 / 21,877,854	12,007,351 / 7,852,138	12,372,494 / 8,753,220	4,465,710 / 3,482,103	2,713,317 / 1,790,393	
- anul IV (2015)		6,835,315 / 4,268,308	2,088,405 / 951,197	2,066,218 / 1,094,396	954,226 / 413,684	126,426 / 220,022	

4. Durata de realizare

4 ani



TOTAL COSTURI PROIECT	128,389,033
COSTURI ELIGIBILE	99,892,129
COSTURI NEELIGIBILE	3,890,817
TVA	24,606,087

5. Contributie cheltuieli neeligibile

Cheltuieli neeligibile - UAT BARLAD	U.M.	Cantitatea	Euro fara TVA
Reabilitarea rezervoarelor de 5000 m3 din Uzina de Apa Barlad	buc	3	534,857
Reabilitare statie de pompare Cuibul Vulturilor (3+1) Qpompa = 324 mc/h, H=150 m	buc	1	372,360
Reabilitare conductă De 110-250 mm, Pn 10	m	2,649	290,583
Extindere conductă PVC, Dn 250-400 mm	m	2,964	326,929
			1,524,729

Cheltuieli neeligibile - UAT HUSI	U.M.	Cantitatea	Euro fara TVA
Reabilitare conductă apa De 110-400 mm, Pn 10	m	15,367	1,534,806
			1,534,806

Cheltuieli neeligibile - UAT NEGREȘTI	U.M.	Cantitatea	Euro fara TVA
Reabilitare Stara de Tratare Negresti	buc	1	108,974
Reabilitare Stara de Epurare Negresti	buc	1	722,308
			831,282

esalonati astfel:

	EURO	RON
- anul I (2012)	1,045,146	4,421,595
- anul II (2013)	1,464,388	6,195,241
- anul III (2014)	1,381,282	5,843,653
	3,890,817	16,460,489

Curs: RON/EUR

4.2306

