

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9

**privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului
„Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială
Codăești”**

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul nr.10447/26.08.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
- **Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.128/30.09.2009** privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
- **Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.209/17.12.2015** privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016;
- **adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr.9591/OI/21.06.2016**, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 7590/21.06.2016;
- prevederile **art.9 alin. (20) din contractul de finanțare nr.3629/29.01.2013** pentru aprobarea finanțării proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile **art. III alin. (1) din Actul adițional nr.3/30.06.2016 la contractul de finanțare nr.3629/29.01.2013** pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”, cod SMIS 14113;

în conformitate cu:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/17.06.2016 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015;
- dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a) și lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă prelungirea termenului de finalizare a proiectului **„Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”, cod SMIS 14113**, până la data de **31.10.2016**.

Art. 2 – (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului menționat la art.1, în sumă de **48.188,23 lei, inclusiv TVA**, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului, plătibile după 30.06.2016.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi asigurată din **bugetul local al Județului Vaslui pe anul 2016**.

Art. 3 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției de Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, ... 2016

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul județului Vaslui,
Diana – Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității*
Director executiv,
Adriana Manuela Huides

Direcția Dezvoltare și Cooperare
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*
Director executiv,
Mihaela Chircu

România
Județul Vaslui
Consiliul Județean
Președinte

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vaslui implementează proiectul „*Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești*”, cod SMIS 14113, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 în baza contractului de finanțare nr.3629/29.01.2013.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 209/17.12.2015, a fost aprobată prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2016, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor din cererea de finanțare, precum și asigurarea funcționalității acestuia, conform Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Conform referatului nr.10447/26.08.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui termenul limită pentru finalizarea proiectului de 30.06.2016, aprobat prin actul adițional nr.2 la contractul de finanțare, nu a putut fi respectat deoarece activitatea de realizare a recepției la terminarea lucrărilor în cadrul celor două contracte de lucrări încheiate nu a fost finalizată.

Prin adresa nr. 9591/OI/21.06.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.7590/21.06.2016, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est ne-a transmis Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 146/17.06.2016, prin care proiectele a căror valoare este de cel mult 5 milioane de Euro, pot fi prelungete până cel târziu la data de 01.11.2016, în baza unui act adițional la contractul de finanțare.


Având în vedere stadiul recepțiilor la terminarea lucrărilor și prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vaslui a inițiat încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr.3629/29.01.2013 pentru

proiectul „**Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești**”. Având în vedere urgența demersului de semnare a actului adițional (adresa ADR N-E a fost primită la data de 21.06.2016, iar actul adițional a trebuit transmis spre aprobare până la data de 22.06.2016), acesta a fost semnat cu clauză suspensivă, respectiv sub rezerva transmiterii, până la data de 30.09.2016, a Hotărârii Consiliului Județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 și cheltuielile estimate legate de acesta.

În conformitate cu prevederile **cap. 2, lit. a) pct. B și C din Instrucțiunea AMPOR nr. 146/2016**, hotărârea consiliului județean trebuie să includă mențiuni referitoare la termenul de prelungire a contractului de finanțare și la includerea sumelor necesare finalizării acestuia în bugetul propriu.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru a evita riscul restituirii tuturor fondurilor nerambursabile încasate de la Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU**



Direcția Dezvoltare și Cooperare

R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico – socială Codăești”

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare a studiat **proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”**

Proiectul de hotărâre propus este necesar pentru finalizarea proiectului cu finanțare europeană și evitarea riscului de restituire a sumelor primite.


De asemenea, proiectul de hotărâre este în acord cu:

- **prevederile art. 9 alin. (20) din contractul de finanțare nr. 3629/29.01.2013, cu modificările și completările ulterioare**, în care se precizează că *„În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după perioada de eligibilitate a cheltuielilor”*;
- **prevederile art. III alin. (1) din actul adițional nr.3 la contractul de finanțare nr. 3629/29.01.2013** în care se menționează că *„netransmiterea hotărârii consiliului județean până la data de 30.09.2016 determină desființarea retroactivă a actului adițional nr.3/30.06.2016”*;
- **prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 146/17.06.2016** privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, care precizează la **art. 1 lit. a)** că *„pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane euro, prelungirea se poate acorda până cel târziu 01 noiembrie 2016”*;
- **prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016** care precizează la **art. 2 lit. a) pct. C**, că actele adiționale de prelungire vor fi însoțite de hotărârea consiliului județean prin care se aprobă prelungirea;
- **prevederile H.G. nr. 678/2015** privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare, care definește *proiectele nefuncționale ca fiind acele proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate și în uz*.

Referitor la **suma de 48.188,23 lei prevăzută la art.2 alin.(1)** din proiectul de hotărâre analizat, care va fi asigurată din bugetul local al Județului Vaslui, aceasta reprezintă contravaloarea diferențelor de executat după 30.06.2016 aferente contractelor încheiate în cadrul proiectului și a cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții și Casa Socială a Constructorului.

Față de cele prezentate, în scopul evitării riscului de restituire integrală a fondurilor nerambursabile deja primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, **considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre propus, în forma prezentată.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAELA CHIRCU**



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. 10447 126.08.2016

Direcția Dezvoltare și Cooperare

Se aprobă/Nu se aprobă,

Președinte,

Dumitru BUZATU

REFERAT

privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico – socială Codăești”

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vaslui implementează proiectul „**Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești**”, cod SMIS 14113, finanțat de Uniunea Europeană prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 3 "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.2 "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale", conform contractului de finanțare nr. 3629/29.01.2013.

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 209/17.12.2015**, a fost aprobată prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la data de **30.06.2016**, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor din cererea de finanțare, precum și asigurarea funcționalității acestuia, conform **Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.**

La data de 30.06.2016, stadiul implementării proiectului era următorul:

- a fost finalizat contractul de furnizare dotări de specialitate (aparatură medicală și echipamente IT), în valoare totală de 117.800,00 lei, fără TVA, în cadrul căruia au fost achiziționate și instalate: 4 calculatoare cu soft inclus, 1 ecograf doppler, 1 aparat de terapie combinată și 1 concentrator de oxigen portabil;
- a fost finalizat contractul inițial de lucrări de reabilitare, modernizare și extindere în valoare totală de 2.260.000,00 lei, fără TVA. Conform procesului verbal nr. 4653/15.04.2016 recepția la terminarea lucrărilor a fost amânată, reconvocarea comisiei de recepției fiind planificată în luna iulie 2016.
- contractul de lucrări suplimentare destinat relocării gospodăriilor de apă menajeră și incendiu în corp centrală termică existentă, în valoare totală de 391.389,81 lei, fără TVA, este realizat în proporție de 91,43%.
- contractul de servicii de publicitate în valoare de 5.480,00 lei, fără TVA, este derulat valoric în proporție de 56,57%. Deoarece acțiunile de informare și publicitate pot fi implementate doar în corelare cu progresul lucrărilor și al proiectului în general rămân de realizat placa permanentă, informarea privitoare la rezultatele proiectului, un modul de prezentare a proiectului și de organizat evenimentul conferință de presă cu ocazia finalizării proiectului.

Termenul limită de 30.06.2016 asumat pentru finalizarea proiectului nu a putut fi respectat deoarece activitatea de realizare a recepției pe cele două contracte de lucrări nu a fost finalizată, astfel încât rezultatele proiectului nu au fost atinse în integralitate.

În această situație au existat mai multe proiecte finanțate prin POR 2007-2013. Prin urmare Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est ne-a transmis prin adresa nr. 9591/OI/21.06.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.7590/21.06.2016, Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 146/17.06.2016 prin care proiectele a căror valoare este de cel mult 5 milioane de Euro, pot fi prelungite până cel târziu la data de 01.11.2016, în baza unui act adițional la contractul de finanțare.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013, un proiect nefinalizat este considerat proiect nefuncțional. Având în vedere stadiul recepțiilor la terminarea lucrărilor și prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016 *privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015*, Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vaslui a inițiat încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr.3629/29.01.2013 pentru proiectul „**Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești**”. Având în vedere urgența demersului de semnare a actului adițional (adresa ADR N-E a fost primită la data de 21.06.2016, iar actul adițional a trebuit transmis spre aprobare până la data de 22.06.2016), acesta a fost semnat cu clauză suspensivă, respectiv sub rezerva transmiterii, până la data de 30.09.2016, a **Hotărârii Consiliului Județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 și cheltuielile estimate legate de acesta.**

În prezent stadiul privind progresul proiectului este următorul:

- pentru contractul inițial de lucrări destinat reabilitării, modernizării și extinderii Centrului de asistență medico-socială Codăești: în luna iulie 2016 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, care s-a finalizat cu semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8679/14.07.2016 prin care recepția a fost admisă cu două obiecțiuni, ulterior acestea fiind stinse prin procesul verbal nr.9969./16.08.2016;
- pentru contractul de lucrări suplimentare destinat relocării gospodăriilor de apă menajeră și incendiu în corp centrală termică existentă: recepția la terminarea lucrărilor a fost amânată, conform procesului verbal nr. 8672/14.07.2016, reconvocarea comisiei de recepției fiind planificată în luna septembrie 2016.

În conformitate cu prevederile cap. 2, lit a) pct. B și C din Instrucțiunea AMPOR nr. 146/2016, hotărârea consiliului județean trebuie să includă mențiuni referitoare la termenul de prelungire a contractului de finanțare și la includerea sumelor necesare finalizării acestuia în bugetul propriu.

Având în vedere plățile realizate după 31.12.2015 menționăm că din suma de **333.104,00 lei**, aprobată prin **Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 209/17.12.2015** și inclusă în bugetul local al Județului Vaslui, au fost cheltuiți până la 30.06.2016 numai **134.757,50 lei (112.390,37 lei + 22.367,13 lei TVA)**, care reprezintă contravaloarea unor lucrări executate în cadrul celor două contracte încheiate și a cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții și Casa Socială a Constructorului aferente acestor lucrări.

Astfel, cheltuielile care au fost efectuate și care urmează a fi efectuate după data de 30.06.2016 se impun a fi incluse într-o nouă Hotărâre de Consiliu, conform prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016.

În consecință, suma estimată necesară finalizării proiectului este de **48.188,23 lei (40.755,66 lei + 7.432,57 lei TVA)** și se compune din:




- a) 2.380 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă 476,00 lei TVA, pentru activități de informare și publicitate și care conform graficului de implementare trebuie derulate la finalul proiectului;
 - b) 34.782,84, exclusiv TVA, la care se adaugă 6.956,57 lei TVA, rest în cadrul contractului de lucrări suplimentare (din care 1.262,48 lei, fără TVA, plătiți după data de 30.06.2016);
 - c) 3.592,82 lei aferent cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții și Casa Socială a Constructorului (din care 107,36 lei plătiți după 30.06.2016);
- cheltuieli incluse în bugetul proiectului, fie ca eligibile, fie ca neeligibile, dar care, fiind efectuate/necesare de efectuat după 31.12.2015, devin în totalitate neeligibile;

Aceste cheltuieli devenite neeligibile sunt incluse în bugetul proiectului și se detaliază astfel:

- suma de 1.369,84 lei, la care se adaugă TVA de 252,50 lei, plătită după data de 30.06.2016;
- suma de 39.385,82 lei, la care se adaugă TVA de 7.180,07 lei, necesară de efectuat după 30.06.2016.

Față de cele prezentate, în scopul evitării riscului de restituire integrală a fondurilor nerambursabile deja primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, **considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico – socială Codăești”** în acord cu:

- **prevederile art. 9 alin. (20) din contractul de finanțare nr. 3629/29.01.2013, cu modificările și completările ulterioare**, în care se precizează că *“In cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după perioada de eligibilitate a cheltuielilor”*;
- **prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 146/17.06.2016** privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, care precizează la **art. 1 lit. a)** că *„pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane euro, prelungirea se poate acorda până cel târziu 01 noiembrie 2016”*;
- **prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016** care precizează la **art. 2 lit. a) pct. C**, că actele adiționale de prelungire vor fi însoțite de hotărârea consiliului județean prin care se aprobă prelungirea;
- **prevederile H.G. nr. 678/2015** privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare, care definește *proiectele nefuncționale ca fiind acele proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate și în uz.*

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Chircu Mihaela	Director executiv DDC	26.08.2016	
Verificat – Vasiliu Cristina	Șef Serviciu	26.08.2016	
Întocmit 1 ex. – Fîntînaru Loredana	Consilier manager de proiect	26.08.2016	

Beneficiar

ACT ADIȚIONAL NR. 1 /
la Contractul de finanțare nr. 3629 / 29.01.2013 pentru proiectul
REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE
CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA CODAESTI
(cod SMIS 14113)

In temeiul art. 18 din Contractul de finanțare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de doamna **SEVIL SHHAIDEH**, având funcția de **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord Est, cu sediul în Piatra Neamț, strada Lt. Drăghescu, nr. 9, Tel./ Fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 11616139, reprezentată legal de domnul **VASILE ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VASLUI, având sediul în Str. Stefan Cel Mare, Nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, România, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentată legal de domnul **DUMITRU BUZATU**, având funcția de **Presedinte al Consiliului Judetean**, identificat prin B.I / C.I seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de **Beneficiar**, pe de alta parte

au încheiat prezentul Act Adicional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

(1) La **Articolul 2 - „DURATA CONTRACTULUI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI”**, alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:
„(4) Perioada de implementare a Proiectului este de 35 luni.”

(2) **Articolul 3 - VALOAREA PROIECTULUI** se modifică și va avea următorul conținut:

Valoarea totală a Proiectului este de **3.749.158,91 lei /**
(treimilioanesaptesutepatruzecisinouamiiunasutacincizecisiuopt lei si nouazecisiunu bani) din care:

- valoarea totală eligibilă este de **2.724.643,83 lei** (finanțare nerambursabilă și contribuția Beneficiarului)
- valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia este de **372.100,55 lei**
- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de **652.414,53 lei**.

după cum urmează:

Valoarea totală proiectului	Valoarea totală eligibilă a Proiectului, din care:	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Co-finanțarea eligibilă Beneficiarului	Valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile	Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia

(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 = 2 + 9+10	2 = 3 + 5+7	3	4	5	6	7	8	9	10
3.749.158,91	2.724.643,83	2.315.947,25	85,00	354.203,70	13,00	54.492,88	2,00	652.414,53	372.100,55

(3) La Articolul 4 - **VALOAREA CONTRACTULUI**, aliniatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Valoarea prezentului Contract este de **2.724.643,83 lei** / (douamilioanesaptesutedouazecisipatrumiisasesutepatruezecisitrei lei si optzecisitrei bani), reprezentând valoarea totală eligibilă a Proiectului, stabilită conform art. 3 din prezentul Contract.

(2) AM POR se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim **2.670.150,95 lei** / douamilioanesasesutesaptezecimiiunasutacincizeci lei si nouazecisicinci bani, echivalentă cu maximum **98 %** din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art.3 al prezentului Contract.”

(4) La Articolul 9 - **„OBLIGATIILE PARTILOR ”** se introduce alineatul (20), alineatele următoare renumerotandu-se în mod corespunzător. Noile alineate (23) și (27) se modifica și va avea următorul conținut:

„(20) În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după încheierea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor.

(23) În îndeplinirea obligațiilor de mai sus, Beneficiarul se obligă să acorde, în termenul și perioada solicitată, drepturile de acces necesare personalului și/sau agenților desemnați în acest sens de către organismele menționate la alin. (21) la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la bunurile achiziționate, la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM POR și OI cu privire la locul arhivării.

(27) În scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execuție de lucrări necesare pentru implementarea Proiectului care face obiectul prezentului Contract, Beneficiarul, în calitate de Autoritate Contractantă, are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în domeniul achizițiilor publice. Nerespectarea acestei obligații conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare conform legislației în vigoare.”

(5) La Articolul 10 - **CONFIDENTIALITATE**, alineatul (1) se modifica și va avea următorul conținut:

“(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la art.9 alineatele (21) - (24) și (30) - (31) din prezentul Contract, AM POR, OI și Beneficiarul se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității asupra documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu Proiectul, respectiv să nu multiplice, utilizeze, copieze sau să transmită unor terți orice informații declarate de părțile la prezentul Contract ca fiind confidențiale.”

(6) La Articolul 14 **„NEREGULI ȘI RESTITUIREA FINANȚĂRII”** se introduce alineatul (14) cu următorul conținut:

„(14) OI/AM POR va suspenda plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care există sesizări către DLAF, DNA sau ANI. Măsura de suspendare a plăților/rambursărilor urmează a fi aplicată până la pronunțarea acestor instituții sau până la pronunțarea deciziei definitive a instanței privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate.”



ARTICOLUL II. Anexa IIIa „Graficul de depunere a cererilor de rambursare” la Contractul de Finantare se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de finantare” la Contractul de finantare se modifica dupa cum urmeaza:

- (1) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.3 „Descrierea proiectului”, punctul 2.3.5 „Activitățile proiectului” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional.
- (2) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.3 „Descrierea proiectului”, punctul 2.3.6 „Calendarul activitatilor” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 3 la prezentul Act Adițional.
- (3) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.3 „Descrierea proiectului”, punctul 2.3.8 „Rezultate anticipate ” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 4 la prezentul Act Adițional.
- (4) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.5 „Durata proiectului” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 5 la prezentul Act Adițional.
- (5) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.13 „Informare si publicitate” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 6 la prezentul Act Adițional.
- (6) La capitolului 3 ”Concordanta cu Politicile UE si Legislatia Nationala”, secțiunea 3.4 „Achizitii publice” se modifică și va avea conținutul din Anexa nr. 7 la prezentul Act Adițional.
- (7) Capitolul 4 - **FINANTAREA PROIECTULUI** se modifica si va avea continutul din Anexa nr. 8 la prezentul Act Adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa V „Bugetul Proiectului” la Contractul de finanțare se modifică si va avea conținutul din Anexei nr. 9 la prezentul Act Adițional.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul Act Adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul Act Adițional intră în vigoare din ziua imediat următoare semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Funcția: **Presedinte al Consiliului**

Nume, prenume:



Semnătură:

Data: 29/07/2015

Pentru OI

Funcția:

Director General

Nume, prenume:

VASILE ASANDEI

Semnătură:

Data: 29/07/2015



Pentru AMPOR

Funcția:

**Ministrul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice**

Nume, prenume:



Semnătură:

Data:

29/07/2015

ACT ADIȚIONAL NR. 3 /

**la contractul de finanțare nr. 3629 / 29.01.2013 pentru proiectul
REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE ȘI ECHIPARE CENTRUL DE
ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ CODĂEȘTI (cod SMIS 14113)**

Având în vedere prevederile articolului 8 "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CM POR de aprobare a măsurilor întreprinse la AM POR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro /de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AM POR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr. 146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul **VASILE DÎNCU**, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamț, strada Lt. Drăghescu, nr. 9, Tel./Fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 11616139, reprezentată legal de domnul **VASILE ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDEȚUL VASLUI, având sediul în strada Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, România, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentată legal de domnul **DUMITRU BUZATU**, având funcția de **Președinte al Consiliului Județean**, identificat prin C.I. seria VS, nr. 657310, CNP 1550812374066,

în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de 4 luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 31.10.2016";



ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

ARTICOLUL III.

- (1) Termenul menționat la art. I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 31.10.2016 și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului județean devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului județean în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Funcția: **Președinte al Consiliului Județean**

Nume, prenume: **BUZATU DUMITRU**

Semnătură:

Data: **22.06.2016**




Pentru OI

Funcția: **Director General**

Nume, prenume: **VASILE ASANDEI**

Semnătură:

Data: **23.06.2016**



Pentru AMPOR

Funcția: **VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRATIEI
PUBLICE**

Nume, prenume: **VASILE DINCU**


Semnătură:

Data:



30.06.2016





Către: JUDEȚUL VASLUI
În atenția: Domnului PRESEDINTE BUZATU DUMITRU
Subiect: Instrucțiunea AM POR nr. 146 / 17.06.2016
Proiect „CENTRU PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NEGREȘTI”, cod SMIS 4413
Proiect REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENTA VASLUI, cod SMIS 11623
Proiect REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE ȘI ECHIPARE CENTRUL
DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALĂ CODAESTI, cod SMIS 14113

Nr. / Data: 9591 / OI / 21.06.2016

Stimate Domnule PRESEDINTE,

Va informam ca AM POR a emis Instrucțiunea nr. 146 / 17.06.2016 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144 / 2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestora.

Prin urmare, în vederea însușirii și aplicării imediate, va transmitem în anexa Instrucțiunea AM POR nr. 146 / 17.06.2016, precum și modelul de Act Adicional la Contractul de finanțare, prevăzut în Anexa la Instrucțiune.

Având în vedere prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 146 / 17.06.2016, în situația în care proiectul / proiectele mai sus menționate nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144 / 2015, va recomandam să transmiteți urgent, dar nu mai târziu de 22.06.2016, solicitarea de încheiere a Actului Adicional la Contractul de finanțare pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare.

Solicitarea de Act Adicional pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare va fi însoțită de documentele menționate la punctul 2, literele B - E din Instrucțiune.

Va atragem atenția ca, în conformitate cu prevederile Articolului III din modelul de Act Adicional la Contractul de finanțare, Hotărârea Consiliului local / Consiliului județean prin care se aproba prelungirea Contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016 / 31.12.2016 (după caz), trebuie prezentată până la data de 30.09.2016.

În situația în care proiectul / proiectele mai sus menționate se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144 / 2015, va solicităm să ne confirmați acest lucru până cel mai târziu la data de 22.06.2016.

Cu stimă,

NICOLAE BURGHELEA,
Director Direcția Organism Intermediar POR



Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
str. Lt. Drăghescu, nr. 9, cod 610125
Piatra-Neamț, Județ Neamț, România
cod fiscal: 11616139

Intocmit,
Liliana Strungariu,
Sef Birou Gestionare Contracte

tel.: 0233 218071; 0233 224168; 0741 230230
fax: 0233 218072
tel.: 0233 236240; 0233 210685; fax: 0233 211060 OI POR
tel.: 0233 218075; fax: 0233 218073 OI POSCOE
admnordest@admnordest.ro; www.admnordest.ro





MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

ADRI
NORD-EST

Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est

INTRARE
IEȘIRE

958/01/21.06.2016

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
DIRECȚIA MONITORIZARE

Nr. 57163/17.06.2016

● Către:	Nicolae BURGHELEA, Director Direcția Organism Intermediar POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	Fax nr:	0233/ 218071
	Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		0339/401.017
	Mariana VIȘAN, Director adjunct Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		0242/313.167
	Dorian DELUREANU, Șef al Departamentului Implementare POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		0251/419.496
	Silviu ADĂMUȚ, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		0256/491.923
	Sanda CĂTANĂ, Director executiv, Direcția Implementare Programe Operaționale Regionale Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest		0264/439.222
	Dan POPA, Director, Departament Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		0258/818.613
	Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		021/315.9665
CC:	Vasile ASANDEI, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est		
	Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		
	Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		
	Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		
	Sorin MAXIM, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		
	Marcel BOLOS Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest		
	Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		
	Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		
● De la:	Luiza RADU Șeful Autorității de Management pentru POR	Data:	
● Ref:	Instrucțiunea nr.146 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora	Pagini:	2

Urgent

☒ Spre informare

☐ Spre comentarii

☐ Rugăm răspundeți

☐ Pentru comunicare

Regie

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Stimată Doamnă Director,
Stimate Domnule Director,

Vă transmitem anexat Instrucțiunea nr. 146 /06/2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora.

Vă comunicăm faptul că Instrucțiunea nr.146/17.06.2016 a fost transmisă Organismelor Intermediare, pe e-mail.

Vă rugăm să ne contactați pentru orice clarificări necesare,

Cu stimă,

Luiza RADU

Șeful Autorității de Management pentru POR



Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional

Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016

pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/2015,

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), astfel:
 - a) pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare;
 - b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în privința proiectelor nefuncționale;
 - c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, neincluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se va acorda în aceleași condiții cu cele descrise la lit. a).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta instrucțiune.

- 2) După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 24.06.2016.

a) Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior emiterii prezentei Instrucțiuni în vederea analizării stadiului de execuție a lucrărilor);

B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși 01.11.2016/31.12.2018).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menționate la pct. B; în situația în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, hotărârea va cuprinde și mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și precizarea că valoarea necesară finalizării acestora va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu.

Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)

D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare, care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016,

3. În termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor Beneficiarul va transmite la OI următoarele documente:

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acestora; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AMPOR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

4. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la punctul 3 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea reprezentanților departamentului monitorizare proiecte.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 3 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI,
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,

- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

5. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua vizite de monitorizare lunare (pentru cele prelunșite până cel târziu la 01.11.2016)/trimestriale (pentru cele de pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale) și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015.

LUIZA RADU
Șeful Autorității de Management pentru POR



ACT ADIȚIONAL NR. /
la contractul de finanțare nr. / pentru proiectul
..... (cod SMIS

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasile DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează *AMPOR*,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională, cu sediul în, Tel./ Fax., cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează *OI*, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

și

....., având sediul în, cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, identificat prin B.I / C.I seria nr., CNP, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de _____ luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 01.11.2016/31.12.2018 (.....)";

ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

***(Dacă există HCL/HCJ la data semnării actului adițional)**

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional

(1)

- Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta;;
- Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz);
- Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz),

***(Dacă nu au fost emise HCL/HCJ)**

ARTICOLUL III.

- (1) Termenul menționat la art I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la Ol, a Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local/Hotărârea Consiliului județean devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia,

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru Ol și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.